

ANEXO 2

Actas de Inspeccións Regulamentarias

FASE 2 - Outro Centros.

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-I/083

AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento Electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 402/2002, do 2 de agosto (BOF do 18-9-2002), o Inspector que subscribiu esta ACTA ten realizado na data que figura no cabezo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, e mande:

• Procedemento nº: 01-030

Nº certificado: 89 009916 C-71117-01

Nº expediente BT

TIPO DE INSPECCIÓN

• Inspección inicial ☐ • Ampliación importante ☐
• Modificación ou reparación importante ☐ • Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa			Nº	C.P.
	Vigo	Rúa da Pedra Seabra, Navia			s/n	-
	Número de inscrición no Rexistro Industrial (se é o caso)				CNAE	
	No disponible				No disponible	
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono	
	Concello de Vigo				986810100	
EMPRESA INSTALADORA	-				Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina			Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	
	Colegio público				41.568 kW	
	Engraxa subministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)	
		230 / 400 V	60 A	-	6 OHmios	
EMPRESA CONSERVADORA	-				Nº REGISTRO	-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	Achégase folia			

DATA DA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			21/07/2009

OBSERVACIÓN: La inspección fue realizada según el RD 2413/1973 de 20 Septiembre.

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **Rubén Rey Prezo** que asina esta acta, en todas as partes contempladas e visibles da instalación. A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se reíre á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal



CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 21/04/2010



CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada



Asinado: Rubén Rey Prezo

O INSPECTOR

INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA

Polo titular

Polo instalador - mantedor

Conforme polo organismo de control autorizado

Polo responsable da área de OCA

Selo da entidade de control

Sinatura


Sinatura


Asinado:
Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ



INFORME RELATIVO A OS PUNTOS NON SATISFATORIOS

CODIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACION	OBSERVACIONES
1.	CUADRO PRINCIPAL			
1.1	Hay cableado suelto y pelado en el interior del cuadro	Mayor	6 meses	
1.2	Hay cableado que sale del Interruptor general que no se sabe a que circuito corresponde y no dispone de protección magnetotérmica ni diferencial.	Mayor	6 meses	
2.	CUADRO PLANTA BAJA			
2.1	La resistencia de aislamiento del circuito rotulado como "enchufes oficinas" es insuficiente.	Mayor	6 meses	
2.2	Faltan obturadores	Mayor	6 meses	
3.	CUADRO COMEDOR			
3.1	El velo de protección del cuadro está suelto	Mayor	6 meses	
4.	CUADRO DE CALDERAS			
4.1	Los circuitos no están identificados	Mayor	6 meses	
5.	CUADRO DE ALMACÉN			
5.1	Al accionar el interruptor general del cuadro se activa el correspondiente interruptor en el cuadro principal	Mayor	6 meses	
5.2	Los circuitos no están identificados	Mayor	6 meses	
5.3	En el techo hay cables sueltos y pelados que no están canalizaros	Mayor	6 meses	
6.	CUADRO PLANTA SÓTANO			
6.1	La toma de tierra del cuadro no está conectada	Mayor	6 meses	
7.	CUADRO GIMNASIO			
7.1	El alumbrado de emergencia no ilumina el cuadro	Mayor	6 meses	
8.	GENERAL			
8.1	En el comedor hay cableado sin canalizar	Mayor	6 meses	
8.2	El alumbrado de emergencia de la planta sótano no depende del cuadro de dicha planta.	Mayor	6 meses	
8.3	La toma de corriente situada debajo del cuadro del gimnasio no tiene la toma de tierra conectada	Mayor	6 meses	



Endereço: A Torre 2C, Adina, 46979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00 enmacosa Desarrolladora Técnica ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1983 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007 De acuerdo con Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado pelo R.D. 142/2002, do 3 de agosto (BOE do 12-08-2002), o inspector que subscribo esta ACTA me realizado no dato que figura no cado DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo: - Procedemento nº: OJ-409 ED 2413/1973 do 30 de Setembro		Nº certificado: 90010519 C-71117-01 Nº expediente BT: CIP: P-3695700-H TIPO DE INSPECCIÓN ☐ Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación en reparación importante ☒ Inspección periódica																																																							
DATOS DA INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Poboación</td> <td style="width: 40%;">Rúa</td> <td style="width: 10%;">Nº</td> <td style="width: 20%;">C.P.</td> </tr> <tr> <td>VIGO</td> <td>SARDOMILA (CABRAL)</td> <td>5</td> <td>36318</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número de inscripción no Rexistro Industrial (se é o caso)</td> <td colspan="2">CNAE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> </tr> </table> TITULAR OU PROPIETARIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome ou razón social</td> <td colspan="2">Teléfono</td> </tr> <tr> <td>CONCELLO DE VIGO</td> <td>CIP: P-3695700-H</td> <td colspan="2">986 810 100</td> </tr> </table> IMPESIONADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO DISPONIBLE</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td>-</td> </tr> </table>		Poboación	Rúa	Nº	C.P.	VIGO	SARDOMILA (CABRAL)	5	36318	Número de inscripción no Rexistro Industrial (se é o caso)		CNAE		NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE		Nome ou razón social		Teléfono		CONCELLO DE VIGO	CIP: P-3695700-H	986 810 100		NO DISPONIBLE	Nº REGISTRO	-	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Uso a que se destina</td> <td colspan="2">Superficie m²</td> <td colspan="2">Potencia máx. admisible (kW)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COLEGIO O SELLO</td> <td colspan="2">-</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td>Empresa suministradora</td> <td>Tensión V</td> <td>Intensidade I.G.A.</td> <td>Intensidade I.C.P.M.</td> <td colspan="2">Resistencia terra (Ω)</td> </tr> <tr> <td>UNION FENOSA</td> <td>230/400 V</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2">88.1 OHMIOS</td> </tr> </table> EMPRESAS CONSERVADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO DISPONIBLE</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td>NO DISPONIBLE</td> </tr> </table>		Uso a que se destina		Superficie m²		Potencia máx. admisible (kW)		COLEGIO O SELLO		-		-		Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)		UNION FENOSA	230/400 V	-	-	88.1 OHMIOS		NO DISPONIBLE	Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE
Poboación	Rúa	Nº	C.P.																																																						
VIGO	SARDOMILA (CABRAL)	5	36318																																																						
Número de inscripción no Rexistro Industrial (se é o caso)		CNAE																																																							
NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE																																																							
Nome ou razón social		Teléfono																																																							
CONCELLO DE VIGO	CIP: P-3695700-H	986 810 100																																																							
NO DISPONIBLE	Nº REGISTRO	-																																																							
Uso a que se destina		Superficie m²		Potencia máx. admisible (kW)																																																					
COLEGIO O SELLO		-		-																																																					
Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)																																																					
UNION FENOSA	230/400 V	-	-	88.1 OHMIOS																																																					
NO DISPONIBLE	Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE																																																							
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>ELEMENTO OU PEZA</th> <th>NÍVEL DEFECTO</th> <th>TRAZO REPARACIÓN</th> <th>GESTIONADOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VER HOJAS ADJUNTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NÍVEL DEFECTO	TRAZO REPARACIÓN	GESTIONADOR		VER HOJAS ADJUNTAS																																													
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NÍVEL DEFECTO	TRAZO REPARACIÓN	GESTIONADOR																																																					
	VER HOJAS ADJUNTAS																																																								
DATA DA INSTALACIÓN		DATA DE VISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA																																																					
				27/10/2009																																																					
OBSERVACIÓN:																																																									
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS amada con esta, en todo se parte comtemplada visible da instalación. A vista dos result obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade do funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias emita mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do: 27/04/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ CONSECTOR  Assinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS																																																									
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: Polo instalador - mantenedor _____ Sinatura Sinatura				Confirma polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 30/10/2009 Polo responsable da área do OCA _____ Assinado: Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ Selo do establecemento																																																					

C.E.I.P. O SELLO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El cuadro no dispone de un interruptor general automático.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El cuadro está sin rotular.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO UBICADO JUNTO CONSERJE			
2.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El nivel de aislamiento es bajo en alumbrado R (0.2 MΩ)	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay dos cables de distinto color en el mismo polo.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	Hay cableado sin aislar dentro del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	El cuadro está mal rotulado.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO UBICADO JUNTO GIMNASIO - COMEDOR			
3.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Existe cables de tierra para el chasis y la puerta del cuadro pero no da valores correctos.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	En la entrada "Zona Comedor" el cableado no dispone de canalización.	Defecto Grave	6 meses	
3.4	Los aseos no disponen de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00		 enmacosa Consultoría Técnica		Nº certificado: 99 010932 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIF: P-3695700-H			
De acuerdo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOE do 18-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cuadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a limitación vixente, segundo: - Procedemento nº: 01-039		TIPO DE INSPECCIÓN			
		☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante	
		☐ Modificación ou reparación importante		☒ Inspección periódica	

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		Nº	C.P.	
	VIGO	MANUEL DE COMINGES		14	36213	
	Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)				CNAE	
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-H				986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO -	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Usos a que se destina			Superficie m²		Potencia máx. admisible (kW)
	COLEGIO			-		26.326 KW
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)	
	UNION FENOSA	230/400 V	4x38 A	-	180 OHMIOS	
EMPRESA CONSERVADORA	-				Nº REGISTRO -	

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VER HOJAS ADJUNTAS				

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			06/11/2009

OBSERVACIÓN: La inspección fue realizada según RD 842/1973 de 20 de Septiembre.

CUALIFICACIÓN DE FASE DE REVISIÓN	
A revisión foi realizada polo inspector DAVID COCHON RODRIGUEZ que asina esta acta, en todos os puntos contemplados e visíbeis da instalación. A vista dos resultados obtidos, conclúese que a instalación merece a seguinte cualificación global: no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:	☐ O INSPECTOR
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal	☒
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 06/05/2010	☒
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada	☐

INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular _____ Polo instalador / mantedor _____ Sinatura _____ Sinatura _____	Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 20/11/2009 Polo responsable da área do UCA _____ Selo da unidade de control Asinado: _____ Nome completo: BENITO CALVIÑO LOPEZ
--	---

C.E.I.P. MATANA "JOSEFA ALONSO"				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL SÓTANO			
1.1	Hay circuitos sin identificar correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El alumbrado de emergencia del cuadro no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Existe cableado sin canalizar en el circuito "campo de fútbol".	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO PORTERIA			
2.1	El cuadro no dispone de rotulación.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El circuito del interruptor magnetotérmico de calibre 1x10 A no pasa por el interruptor diferencial.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO EDIFICIO ADMINISTRACIÓN			
3.1	Los circuitos no están rotulados.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO EDIFICIO INFANTIL			
4.1	Tanto la caja como la tapa del cuadro no están puestas a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	En el cuadro faltan obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO PLANTA BAJA EDIFICIO PRINCIPAL			
5.1	Los interruptores diferenciales instalados en este cuadro no funcionan correctamente..	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO PLANTA 1 EDIFICIO PRINCIPAL			
6.1	Los circuitos no están rotulados.	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO LABORATORIO - INFORMATICA			
7.1	Los circuitos no están rotulados.	Defecto Grave	6 meses	
8	AULA INFORMATICA			
8.1	Los circuitos no están rotulados.	Defecto Grave	6 meses	
8.2	En la toma de corriente del aula de informática la tierra es peligrosa.	Defecto Grave	6 meses	

Endereco: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00 		Nº certificado: 99010331 C-7117-01		
ORGANISMO DE CONTROL: ENAC OC-I/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente: BT CII: P-3095704-H		
De acuerdo al Reglamento de protección para las instalaciones aprobado por el R.D. 641/2002, de 2 de agosto (BOE de 18-9-2002), el inspector que suscribe esta ACTA, ha realizado los datos que figuran en el campo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL las comprobaciones e informes que establece la Instrucción anterior, según:		TIPO DE INSPECCIÓN:		
- Presidencia n.º: 01-030 RD 2412/1973 de 20 de Septiembre		☐ Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación o reparación importante ☒ Inspección periódica		
DATOS DE INSTALACIÓN		DATOS DE TITULAR		
Población: VIGO Número de inscripción en Registro Industrial (si es o no): NO DISPONIBLE		País: XAVIER SENSAT C.I.F.: NO DISPONIBLE		
Titular o propietario: CONCEJO DE VIGO C.I.F.: P-3095704-H		Teléfono: 986 810 100		
Empresa instaladora: NO DISPONIBLE		Nº Registro: NO DISPONIBLE		
Características básicas de la instalación:		Uso a que se destina: COLEGIO JAVIER SENSAT Superficie m²: - Potencia max. admisible (kW): 138,560 kW		
Empresa subministradora: UNION FENOSA		Tensión V: 230/400 V Intensidad I.G.A.: 4x200A Intensidad I.C.P.M.: - Resistencia tierra (Ω): 8.45 OHMICOS		
Empresa conservadora: NO DISPONIBLE		Nº Registro: NO DISPONIBLE		
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O UPLZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA
				30/10/2009
OBSERVACIÓN:				
CUALIFICACIÓN FINAL DE REVISIÓN:				
Acreditado por el inspector MIGUEL GONZÁLEZ IGLESIAS que asina este acto, en calidad de parte contable y visible de la instalación. A vista de los resultados, consideramos que la instalación merece la siguiente cualificación global no que se refiere a seguridad de funcionamiento y no cumplimiento de disposiciones reglamentarias arriba mencionadas:				
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: la instalación permanece en servicio normal ☐				
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van a reparar antes de 28/04/2010 ☒				
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada ☐				
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantenedor		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 30/10/2009		
Sinatura Sinatura		Polo responsable de área de OCA Asinado: Benito Calviro López Nombre completo: BENITO CALVIRIO LÓPEZ		

C.E.I.P. ALCABRE "JAVIER SENSAT"
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACION	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El cuadro tiene los interruptores accesibles.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR			
2.1	El cuadro está sin rotular.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	La tapa del cuadro está deteriorada.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO ALUMBRADO EDIF. NUEVO PLANTA BAJA			
3.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO DE FUERZA EDIF. NUEVO PLANTA BAJA			
4.1	El diferencial del cuadro carece de tensión.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO ALUMBRADO EDIF. NUEVO PLANTA 1			
5.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO DE FUERZA EDIF. NUEVO PLANTA 1			
6.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El interruptor de 2 polos no está sujeto al carril, permanece suspendido por el cable.	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO EDIF. NUEVO PLANTA 1 NORTE			
7.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
8	CUADRO FUERZA EDIF. NUEVO PLANTA 2			
8.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
8.2	El cuadro carece de toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
9	CUADRO ALUMBRADO EDIF. NUEVO PLANTA 2			
9.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
9.2	El cuadro carece de toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
10	CUADRO INFORMÁTICA			
10.1	Hay cableado sin aislar por debajo de las mesas de trabajo.	Defecto Grave	6 meses	
10.2	El cuadro carece de toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
11	CUADRO ZONA NORTE EDIF. NUEVO PLANTA 2			
11.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
11.2	La zona vieja del edificio nuevo carece de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
11.3	El cableado de la fachada no dispone de canalización.	Defecto Grave	6 meses	
12	CUADRO PLANTA VIEJA			
12.1	El diferencial de la luz exterior no funciona.	Defecto Grave	6 meses	
13	CUADRO GIMNASIO			
13.1	El segundo diferencial del cuadro no funciona.	Defecto Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00		 Consultoría Técnica	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC. OC-1/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº certificado 99010862 C-71117-OI Nº expediente BT CIF: P-3695700-H	
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOF do 18-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo: - Procedemento nº: 01-039		TIPO DE INSPECCIÓN - Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐ - Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒	

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		Nº	C.P.
	VIGO	1ª TRAVESIA BARREIRO		34	36214
	Número de inscripción no Rexistro Industrial (se é o caso)				CNAE
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono
	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-H				986 810 100
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	
	COLEGIO		-	69.280 KW	
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION ELNOSA	230/400 V	4x100 A	-	20 OHMIOS
EMPRESAS CONSERVADORA	-			Nº REGISTRO	-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA DATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			06/11/2009

OBSERVACIÓN: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 20 de Septiembre.

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta, en todas as partes controladas e visible da instalación. Á vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐

CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 06/05/2010 ☒

CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐

O INSPECTOR

Asinado RUBEN REY PREGO

INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA

Polo titular

Polo instalador - mantedor

Conforme polo organismo de control autorizado

Fecha de informe: XX/11/2009

Polo responsable da área do OCA

Selo da entidade de control

Sinatura

Sinatura

Asinado:

Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ

C.E.I.P. FONTEOSCURA				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	ASPECTOS GENERALES			
1.1	No hay alumbrado de emergencia en las estancias de "aseo", "sala de profesores" y "salida"	Defecto Grave	6 meses	
1.2	En la estancia del conserje hay cableado sin canalizar correctamente y una toma de corriente sin toma de tierra conectada.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO GENERAL			
2.1	En el circuito identificado como "gimnasio" la resistencia de aislamiento es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Hay interruptores diferenciales que no están protegidos contra sobrecargas	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO "3"			
3.1	En el cuadro faltan obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Hay interruptores diferenciales que no están protegidos contra sobrecargas			
4	CUADRO ZONA PROFESORES			
4.1	Hay cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	Hay cajas de conexiones sin tapa.	Defecto Grave	6 meses	
4.3	El cuadro no dispone de boma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO GIMNASIO			
5.1	La resistencia de aislamiento es insuficiente en los circuitos de "general trifásico" y "alumbrado".	Defecto Grave	6 meses	
5.2	Faltan obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	El interruptor diferencial del circuito identificado como "alumbrado" no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
5.4	Hay cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
5.5	Hay una caja de conexiones sin tapa.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



Nº certificado: 09012600 C-71117-GI

Nº expediente BT: CIP: P-3695700-H

ORGANISMO DE CONTROL: ENAC, OC-14084

AUTORIZADO POR:

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

DATA AUTORIZACIÓN:

21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 3 de agosto (BOE do 18-8-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a lexidación referente ao produto:

Procedemento nº: OI-029 RD 2415/1973 de 20 de Setembro

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐
Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		Nº	C.P.
	VIGO	MARCO		70	36214
	Número de inscripción no Rexistro Industrial (ac á v. ena)				CNAE
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono
	CONCELLO DE VIGO CIP: P-3695700-H				986 810 100
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO
					-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²		Potencia máx. admissible (kW)
	COLEGIO SARDOMA MOUREDO				-
	Empresa subministradora:	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION FENOSA	230/400 V	-	-	7 OHMIOS
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO
					-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA ALTA INSTALACIÓN

DATA REVISIÓN ANTERIOR

REVISIÓN ACTUAL VALIDADA

DATA INSPECCIÓN ACTUAL

OBSERVACIÓN:

CUALIFICACIÓN DIFAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS** que visita esta obra, en todas as partes controlables e visibles da instalación. Á vista dos resultados, considérase que a instalación cumpre a seguinte cualificación global no que se refire á segunda de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐

CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 15-06-2010 ☒

CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐

O INSPECTOR

Assinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS

INFORME E NOTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA

Polo titular

Polo instalador - mantenedor

Confirme polo organismo de control autorizado

Fecha de informe: 15/12/2009

Polo responsable da área do CICA

Asinado:

Nome completo: RENITO CALVINO LOPEZ

Signatura

Signatura



G.E.I.P. SARDOMA MOLEDO
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El cuadro no dispone de interruptor general automático de corte omnipolar.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	La resistencia de aislamiento de los circuitos identificados como "Pasillo R" y "aseos exteriores" son insuficientes.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Los interruptores diferenciales de 4x40/30 de los circuitos identificados como "calefacción norte" y "calefacción sur" no funcionan correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO ASEO EXTERIOR			
2.1	Los circuitos del cuadro no están identificados.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El cuadro no cumple con la protección IP	Defecto Grave	6 meses	
2.3	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	La tapa de protección del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	Existe cableado pelado en el techo del aseo exterior donde falta la luminaria.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO COMEDOR			
3.1	El interruptor diferencial del circuito identificado como "acumuladores" no está protegido frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Hay cables sueltos y pelados en el interior del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	En la salida del cuadro no hay alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
4	SUBCUADRO COCINA			
4.1	Existe cableado sin canalizar por las paredes de la zona del "mostrador"	Defecto Grave	6 meses	
4.2	La cocina no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO LABORATORIO AULA 9 PLANTA 1			
5.1	Los circuitos del cuadro no están identificados.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	La puerta de protección del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	Faltan obturadores en el interior del cuadro que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO LABORATORIO PLANTA 2			
6.1	Los circuitos del cuadro no están identificados.	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO INFORMÁTICA			
7.1	La puerta del cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	La canaleta del aula de informática está en mal estado.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 20, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00 enmacosa Compañía S.L. ORGANISMO DE CONTROL N° ENAC: 00-1083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007 De acuerdo al Reglamento electrotécnico para Baja tensión aprobado por el R.D. 842/2002, de 1 de agosto (BOE de 18-9-2002), el inspector que suscribe esta ACTA ha realizado en la data que figura en el campo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL la comprobación o control que establece la legislación vigente, segundo: - Procedimiento n°. 01-039 RD 1413/1973 de 20 de Septiembre		N° certificado: 99010317 C-71117-01 N° expediente HT: CIF: P-369790-II TIPO DE INSPECCIÓN ☐ Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación o reparación importante ☒ Inspección periódica																													
DATOS DE INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ubicación</td> <td style="width: 40%;">Pais</td> <td style="width: 10%;">N°</td> <td style="width: 30%;">C.P.</td> </tr> <tr> <td>VIGO</td> <td>RAMIRO PASCUAL "AS CARNEIRAS"</td> <td>9</td> <td>36312</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número de inscripción en Registro Industrial (si lo caso)</td> <td colspan="2">CNAE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> </tr> </table>		Ubicación	Pais	N°	C.P.	VIGO	RAMIRO PASCUAL "AS CARNEIRAS"	9	36312	Número de inscripción en Registro Industrial (si lo caso)		CNAE		NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE		TITULAR O PROPIETARIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nombre o razón social</td> <td>Telefono</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-II</td> <td>986 810 100</td> </tr> </table> EMPRESA INSTALADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO DISPONIBLE</td> <td>N° REGISTRO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		Nombre o razón social		Telefono	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-II		986 810 100	NO DISPONIBLE	N° REGISTRO		-		
Ubicación	Pais	N°	C.P.																												
VIGO	RAMIRO PASCUAL "AS CARNEIRAS"	9	36312																												
Número de inscripción en Registro Industrial (si lo caso)		CNAE																													
NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE																													
Nombre o razón social		Telefono																													
CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-II		986 810 100																													
NO DISPONIBLE	N° REGISTRO																														
	-																														
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Uso a que se destina</td> <td>Superficie m²</td> <td>Potencia máx. admisible (kW)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COLEGIO OTIRO PEDRATO</td> <td>-</td> <td>110,843 kW</td> </tr> <tr> <td>Empresia suministradora</td> <td>Tensión V</td> <td>Intensidade LG A.</td> <td>Intensidade I.C.P.M.</td> </tr> <tr> <td>UNION PENOSA</td> <td>230/400 V</td> <td>18160</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Resistencia terra (Ω)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">89,9 OHMIOS</td> </tr> </table>		Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	COLEGIO OTIRO PEDRATO		-	110,843 kW	Empresia suministradora	Tensión V	Intensidade LG A.	Intensidade I.C.P.M.	UNION PENOSA	230/400 V	18160	-			Resistencia terra (Ω)				89,9 OHMIOS		EMPRESA CONSERVADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO DISPONIBLE</td> <td>N° REGISTRO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NO DISPONIBLE</td> </tr> </table>		NO DISPONIBLE	N° REGISTRO		NO DISPONIBLE
Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)																												
COLEGIO OTIRO PEDRATO		-	110,843 kW																												
Empresia suministradora	Tensión V	Intensidade LG A.	Intensidade I.C.P.M.																												
UNION PENOSA	230/400 V	18160	-																												
		Resistencia terra (Ω)																													
		89,9 OHMIOS																													
NO DISPONIBLE	N° REGISTRO																														
	NO DISPONIBLE																														
ENFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS																															
CÓDIGO	ELEMENTO OUBETA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN																												
	VER HOJAS ADJUNTAS																														
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR	DATA INSPECCIÓN ACTUAL																												
			26/10/2009																												
OBSERVACIONES:																															
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN																															
A revisión foi realizada polo inspector MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS que asina e certifica, en todos os puntos controlables e visuais da instalación, Á vista dos resultados obtidos, considerase que a instalación merece o seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 26/04/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ O INSPECTOR Asinado MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS																															
DEFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantenedor Sinatura Sinatura		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 20/10/2009 Polo responsable da área de UCA Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ Señle da entidade de control																													

C.E.I.P. OTERO PEDRAIO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACION	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR			
2.1	El interruptor diferencial del cuadro de calibre 4x25/300 está puenteado.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El interruptor diferencial del cuadro de calibre 4x25/300 no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	El tapa del cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO PLANTA BAJA			
3.1	El tapa del cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	El nivel de resistencia de aislamiento del circuito del tercer circuito de fuerza da valores más bajos de los permitidos por el reglamento.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	Hay 2 cajas de derivación sin tapas en el porche de la entrada del gimnasio.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO GIMNASIO			
4.1	El cuadro no está rotulado.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	El cableado del cuadro está sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO PLANTA 1			
5.1	La tapa del cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO PLANTA 2			
6.1	El diferencial del cuadro no funciona correctamente, salta fuera de tiempo.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El cuadro no dispone de cerradura en la tapa.	Defecto Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 46979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



ORGANISMO DE CONTROL N.º ENAC: OC-1053
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado pola R.D. 262/2002, de 2 de agosto (BOE do 16-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten radicado na data que figura no cuadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo:
- Procedemento n.º OI-034 - R.D. 2413/1973 de 20 de Setembro

N.º certificado: 99010329 C-71117-OI

N.º expediente BT: CIF: P-3695700-H

TIPO DE INSPECCIÓN

- Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐
- Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		N.º	C.P.
	VIGO	PABLO IGLESIAS		1	36210
	Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)				CNAE
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono
	CONCELLO DE VIGO	CIF: P-3695700-H		995 810 110	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			N.º REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m ²	Potencia máx. admisible (kW)	
	COLEGIO BALAIOS		-	55,423 kW	
	Empresa subministradora	Tensión V	Intensidade Lín. A.	Intensidade L.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION Fenosa	230/400 V	4x80 A	-	1,62 OHMIOS
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE			N.º REGISTRO	NO DISPONIBLE

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS

(CODIGO)	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO DE REPARACIÓN	OBSERVATIONS
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA DA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			28/10/2009

OBSERVACIÓN:

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS** que asina esta acta en todas as partes necesarias e posibles da instalación. Á vista dos resultados obtidos, conclúese que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias máis mencionadas.

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ O INSPECTOR
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 28/04/2010 ☒
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ Asinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS

INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA
Polo titular Polo instalador - mantecedor

Confirme polo organismo de control autorización
Fecha de informe: 30/10/2009

Polo responsable da área do OUA Polo de emisión do informe

Signature Signature

Asinado:
Nome completo: BENITO CALVIÑO LOPEZ

C.E.I.P. BALAIOS				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO CEA I			
1.1	Fallo de selectividad en el diferencial de informática del cuadro de fuerza general	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO INFANTIL			
2.1	La tapa del cuadro no dispone de toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Hay cableado sin canalizar por encima del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C, Aghra, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00 tenmacosa Consultoría Técnica ORGANISMO DE CONTROL N.º ENAC: OC-4083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007 De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOE) do 18-8-2003, o inspector que subscricbe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro BATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, as comprobacións e control que establece a lexislación vixente, segundo: - Procedemento n.º: 01-039 RD 2413/1973 de 29 de Septiembre		N.º certificado: 89012306 C-71117-01 N.º expediente BT: CTE: P-3695700-H TIPO DE INSPECCIÓN Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒	
--	--	---	--

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rua	N.º	C.P.
	VIGO	CISCAREO VAZQUEZ	139	36390
	Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)			ENAE
	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROMOTOR	Nome ou razón social			Telefone
	CONCELLO DE VIGO CTE: P-3695700-H			986 810 110
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE		N.º REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m ²	Potencia máx. admi. (kW)
	COLLECHO RIA DE VIGO		-	175.200 kW
	Empresa subcontratadora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.
	UNION FERROSA	230/400 V	4x250 A	-
			Resistencia terra (Ω)	17 OHMS
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE		N.º REGISTRO	-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER FOLHAS ADJUNTAS			

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VALIDA ÁREA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			11/12/2009

OBSERVACIÓN:

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS** que afirma esta acción en todas as partes controlables e visible da instalación. A vista dos resultos obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐

CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 11/09/2010 ☒

CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación prexudicada ☐

Firmado: **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS**

INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantedor Sinatura Sinatura	Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 14/12/2009 Polo responsable da área do OCA Firmado: BENITO CALVIÑO LOPEZ
---	---

C.E.I.P. RIA DE VIGO

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El circuito rotulado como "alumbrado galpón" no tiene protección diferencial.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Los tres interruptores diferenciales de los circuitos identificados como "planta baja", "frigo" y "Alumbrado" no funcionan correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Exista cableado sin canalizar encima del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Existe cableado de calibre inferior (6mm ²) en el interruptor general manual de 250 A	Defecto Grave	6 meses	
1.5	El interruptor general no es automático es manual.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO COCINA			
2.1	Los circuitos del cuadro están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO PLANTA BAJA AL LADO COCINA			
3.1	Existen interruptores magnetotérmicos de 2x25 para circuitos de alumbrado	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Hay interruptores magnetotérmicos con cables de 1.5mm ² .	Defecto Grave	6 meses	
3.3	Existen tapas de registro metálicas sin puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO PLANTA 2 AL LADO DE AULA INFORMÁTICA			
4.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO PLANTA 3 AL LADO DE LOS BAÑOS			
5.1	Existe cableado sin canalizar desde el cuadro a una base de enchufe en la pared.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO PLANTA 5 AL LADO DE CICLO 1º			
	CURSO 2º			
6.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	Existen cables de 1.5 mm ² para interruptores magnetotérmicos de 1x25 A	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO PLANTA 2 AL LADO DE LA BIBLIOTECA			
7.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
8	CUADRO PLANTA 5 AL LADO DE AULA GOMEZ ROMAN			
8.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
8.2	Existen cables de 1.5 mm ² para interruptores magnetotérmicos de 1x25 A	Defecto Grave	6 meses	
9	CUADRO INFORMÁTICA			
9.1	Los circuitos del cuadro están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 13 00



ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC 1083
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACION: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 847/2002, de 2 de agosto (BOE de 14-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, as comprobacións e controlis que establece a lexislación vixente, segundo:
- Procedemento nº: CI-039 RD 8413/1973 de 30 de Setembro

Nº certificado: 99012307 C-71117-01


Nº expediente RT: CII: P-3695700-II

TIPO DE INSPECCIÓN

- Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐
- Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒


DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		Nº	C.P.
	VIGO	MACIEBAS		48	36207
	Número de inscripción no Rexistro Industrial (se é o caso)				CIAF
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono
	CONCELLO DE VIGO CII: P-3695700-II				986 617 100
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia max. admisible (kW)	
	COLEGIO TEIS SANTA TECLA		-	-	
	Empresa subcontratada	Tensión V	Intensidade I.C.A.	Intensidade I.C.E.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION TENOSA	400/230 V	-	-	12 OHMIOS
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	-
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS					
CODIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACION	OBSERVACIÓN	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VALIDA ATA	
				09/12/2009	
OBSERVACIÓN					
CUALIFICACIÓN DESPÓS DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS que emite esta acta, en todos os puntos comprobados e visibles da instalación. A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación atende a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 09/12/2010 ☐ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ O INSPECTOR Asinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS					
INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA			Confirma: polo organismo de control autorizado		
Polo titular			Fecha de informe: 14/12/2009		
Polo instalador - mantenedor			Polo responsable da area do OCA		
Sinatura			Sinatura		
			Asinado: Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ		

C.E.I.P. TEIS – SANTA TECLA				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La puerta del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Existe cableado que no cumple con el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	No existe interruptor general automático de corte omnipolar al existir un interruptor magnetotérmico (4x60) en paralelo al de (4x125)	Defecto Grave	6 meses	
1.5	Existe un circuito sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	La resistencia de aislamiento da valores bajos en los circuitos rotulados como "Alumbrado exterior", "Gimnasio" y "pista"			
2	SUBCUADRO 1 - CALEFACCIÓN			
2.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El interruptor diferencial del cuadro no está protegido frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	La puerta no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO 2 - ALUMBRADO			
3.1	La puerta no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
4	SUBCUADRO 3			
4.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	Los interruptores diferenciales del cuadro no está protegido frente a sobrecargas	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO AULA INFORMATICA			
5.1	El cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	Los circuitos están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	El interruptor diferencial no es selectivo con el interruptor diferencial del cuadro general.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO OFICINAS			
6.1	Los circuitos no disponen de rotulación	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El cuadro carece de tapa con cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	Existe un interruptor puenteado (2x16) que abarca alumbrado y fuerza.	Defecto Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99 012266 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-I/053 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIE: P-3695700-II			
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 843/2002, do 2 de agosto (BOE de 18-8-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e comos que establece a lexislación vixente segundo: Procedemento nº: 01-039					
TIPO DE INSPECCIÓN					
Inspección inicial ☐		Ampliación importante ☐			
Modificación ou reparación importante ☐		Inspección periódica ☒			
DATOS DA INSTALACIÓN					
Poboación: VIGO		RRA: GALICIA		Nº: 131-13	
C.P.: 36216		Número de inscrición no Rexistro Industrial (só é o caso): NO DISPONIBLE		CNAT: NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO:					
Nome na razón social: CONCELO DE VIGO		CIE: P-3695700-II		Teléfono: 986 80 100	
EMPRESA INSTALADORA: NO DISPONIBLE					
Nº REGISTRO: -					
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN					
Uso a que se destina: COLEGIO		Superficie m²: -		Potencia máx. admisible (kW): -	
Empresa subministradora: UNION FERROSA		Tensión V: -		Intensidade I.G.A.: -	
Intensidade I.C.P.M.: -		Resistencia terra (Ω): -		-	
EMPRESAS CONSERVADORAS: -					
Nº REGISTRO: -					
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS					
CÓDIGO		ELEMENTO OU PEZA		NIVEL DEFECTO	
PRazo REPARACIÓN		OBSERVACIÓNS			
VER HOJAS ADJUNTAS		-			
-		-			
-		-			
-		-			
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL: CÁMERA	
-		-		DATA INSPECCIÓN ACTUAL: 24/11/2009	
OBSERVACIÓN: 1.a inspección fue realizada según RD 2413/1977 de 20 de Septiembre					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta en todas as partes controlables e visible da instalación. Á vista dos resultos obidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal		☐		G. INSPECTOR	
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 24/05/2010		☒			
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación presintada		☐		Asinado: RUBEN REY PREGO	
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA					
Polo titular		Polo instalador - mancomunado		Confirma polo organismo de control autorizado	
Sinatura		Sinatura		Fecha de informe: 04/12/2009	
-		-		Polo responsable da área do OCA	
-		-		Selo do organismo de control	
-		-		Asinado: BENTGO CALVINO LOPEZ	

C.E.I.P. TEIS – IGREXA SAN SALVADOR
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La resistencia de aislamiento del circuito identificado como "A. Izquierda" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El interruptor diferencial que protege el circuito "A. Izquierda" no dispone de protección frente a cortocircuitos.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Hay circuitos identificados con el mismo nombre y uno que no está identificado.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Hay interruptores cuyas características no son legibles.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	Existen conductores que no cumplen el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	Hay interruptores de los cuales salen circuitos con conductores de diferentes secciones.	Defecto Grave	6 meses	
1.7	El cuadro no dispone de interruptor general automático de corte omnipolar.	Defecto Grave	6 meses	
1.8	El cuadro no dispone de toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
2	ASPECTOS GENERALES			
2.1	En el pasillo ubicado sobre entrada a aseos hay cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El techo del escenario del "gimnasio" existe cableado sin canalizar, suelto y pelado.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay cableado sin canalizar en el pasillo de la planta alta, en la pared del "archivo" ó "sala material" y en el mismo hay cableado canalizado bajo tubo no adecuado para montaje superficial.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	En la estancia del cuadro general existe cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	El alumbrado de emergencia está protegido por interruptores de 2x15 A.	Defecto Grave	6 meses	
2.6	No existe toma de tierra	Defecto Grave	6 meses	



Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado 99010861 C-71117-OI	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC. OC-1/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT CIF: P-3695700-H			
TIPO DE INSPECCIÓN:					
☐ Inspección inicial		☐ Adaptación importante			
☐ Modificación ou reparación importante		☒ Inspección periódica			
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOE do 18-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo: Procedemento nº: 01-039					
DATOS DA INSTALACIÓN		Poboación VIGO		Rúa A COSTA	
		Número de inscrición no Registro Industrial (se é o caso) NO DISPONIBLE		CNAE NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO CONCELLO DE VIGO		CIF: P-3695700-H		Teléfono 986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO -			
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN		Uso a que se destina COLEGIO		Superficie m² -	
		Empresa subministradora UNION FENOSA		Potencia máx. admisible (kW) 69.250 KW	
		Tensión V 230/400 V		Intensidade I.G.A. 4x100 A	
		Intensidade I.C.P.M. -		Resistencia terra (Ω) 57 OHMIOS	
EMPRESAS CONSERVADORA -		Nº REGISTRO -			
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NÍVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VER FOLHAS ADJUNTAS				
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	
				DATA INSPECCIÓN ACTUAL 06/11/2009	
OBSERVACIÓN: 1ª inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 30 de Septiembre.					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta, en todas as partes controlables e visible da instalación, a vista dos resultados obtidos, conclúese que a instalación cumpre a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal				☐ O INSPECTOR	
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se non reparar antes de 06/05/2010				☒	
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación preclausa				☐ Asinado RUBEN REY PREGO	
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 06/11/2009			
Sinatura		Polo instalador - mantenedor Sinatura		Polo responsable de área do OCA Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ	

C.E.I.P. MESTRES GOLDAR COSTA				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	ASPECTOS GENERALES			
1.1	En la estancia "café" de despacho de profesores hay cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	En la salida del colegio existe cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Las tomas de corriente de la estancia "duchas" en el pabellón no tienen la toma de tierra conectada.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Los focos ubicados en la fachada del pabellón tienen el cableado sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO GENERAL			
2.1	Hay cableado no cumple con el código de colores y l secciones son inadecuadas.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Los circuitos no están convenientemente identificados.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay interruptores diferenciales de calibre inferior al Interruptor magnetotérmico que los protege.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	Sobre el cuadro hay conductores sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	La resistencia de aislamiento de los circuitos rotulados como "iluminado exterior", "enchufes rectoría", "caldera", "iluminado pista abajo", "Colegio" e "iluminado rectoría" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2.6	El interruptor diferencial del circuito "iluminación rectoría" no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
2.7	Existe cableado suelto y pelado dentro del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO PRINCIPAL COLEGIO			
3.1	Los diferenciales de 300 mA no son selectivos con el cuadro general.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO COLEGIO PLANTA 1			
4.1	La resistencia de aislamiento del circuito rotulado como "corredor izquierdo e aulas" es insuficiente	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO PABELLÓN			
5.1	En el cuadro faltan obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	La boma de tierra no está conectada.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO CALDERA			
6.1	Hay cableado suelto y pelado en el interior del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El cableado no cumple el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El interruptor diferencial no es selectivo.	Defecto Grave	6 meses	
6.3	Existe cableado en el cuadro sin canalizar.	Defecto Grave	6 meses	
6.4	Hay una toma de corriente rota.	Defecto Grave	6 meses	
6.5	La caja de protección no está conectada a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
6.6	Faltan obturadores que impidan los contactos directos	Defecto Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99 010131 C-71117-01																																																																		
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente IIT: CIF: P-3695700-11																																																																				
De acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por el R.D. 843/2002 de 2 de agosto (B.O.J. de 18-9-2002), el inspector que subscribe esta ACTA, en cumplimiento de lo que figura en el artículo 14 de la Ley 17/2002 de 15 de mayo, en cumplimiento de lo que establece la legislación vigente, somete a:																																																																						
- Procedimiento nº: 01-039 RD 2413/1973 de 30 de Septiembre																																																																						
TIPO DE INSPECCIÓN																																																																						
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante																																																																				
☐ Modificación en reparación importante		☒ Inspección periódica																																																																				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">DATOS DE INSTALACIÓN</td> <td>Población</td> <td colspan="2">Rua</td> <td>Nº</td> <td>C.P.</td> </tr> <tr> <td>VIGO</td> <td colspan="2">ENTRADA DE SEMPRE</td> <td>161</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre de inscripción en Registro Industrial (se a su cargo)</td> <td>CNAF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">NO DISPONIBLE</td> <td>NO DISPONIBLE</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TITULAR O PROPIETARIO</td> <td colspan="4">Nombre en valores normal</td> <td>Teléfono</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CONCEJO DE VIGO CIF: P-3695700-11</td> <td>956 816 100</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA INSTALADORA</td> <td colspan="3">NO DISPONIBLE</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE INSTALACIÓN</td> <td colspan="2">Uso a que se destina</td> <td>Separación</td> <td colspan="2">Potencia máx. admisible (kW)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COLEGIO</td> <td>-</td> <td colspan="2">173.200 KW</td> </tr> <tr> <td>Empresa suministradora</td> <td>Tensión V</td> <td>Intensidad L.G.A.</td> <td>Intensidad I.C.F.M.</td> <td>Resistencia term. (Ω)</td> </tr> <tr> <td>UNION FENOSA</td> <td>230/400 V</td> <td>4x250A</td> <td>-</td> <td>15.3 OHMIOS</td> </tr> <tr> <td>EMPRESA CONSERVADORA</td> <td colspan="3">NO DISPONIBLE</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td>NO DISPONIBLE</td> </tr> </table>						DATOS DE INSTALACIÓN	Población	Rua		Nº	C.P.	VIGO	ENTRADA DE SEMPRE		161	-	Nombre de inscripción en Registro Industrial (se a su cargo)				CNAF	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE	TITULAR O PROPIETARIO	Nombre en valores normal				Teléfono	CONCEJO DE VIGO CIF: P-3695700-11				956 816 100	EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO		CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Separación	Potencia máx. admisible (kW)		COLEGIO		-	173.200 KW		Empresa suministradora	Tensión V	Intensidad L.G.A.	Intensidad I.C.F.M.	Resistencia term. (Ω)	UNION FENOSA	230/400 V	4x250A	-	15.3 OHMIOS	EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE
DATOS DE INSTALACIÓN	Población	Rua		Nº	C.P.																																																																	
	VIGO	ENTRADA DE SEMPRE		161	-																																																																	
	Nombre de inscripción en Registro Industrial (se a su cargo)				CNAF																																																																	
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE																																																																	
TITULAR O PROPIETARIO	Nombre en valores normal				Teléfono																																																																	
	CONCEJO DE VIGO CIF: P-3695700-11				956 816 100																																																																	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO																																																																		
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Separación	Potencia máx. admisible (kW)																																																																		
	COLEGIO		-	173.200 KW																																																																		
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidad L.G.A.	Intensidad I.C.F.M.	Resistencia term. (Ω)																																																																	
	UNION FENOSA	230/400 V	4x250A	-	15.3 OHMIOS																																																																	
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE																																																																	
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACITORIOS																																																																						
CODIGO	ELEMENTO QUE PESA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACION	OBSERVACIONES																																																																		
	VER HOJAS ADJUNTAS																																																																					
DATA ACTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA																																																																		
				23-10-2009																																																																		
OBSERVACIONES:																																																																						
CALIFICACIÓN DEL ACTA DE REVISIÓN																																																																						
A revisor: fui validado por el inspector RUBEN REY PREGO que según esta acta, en virtud de la parte controlada y el estado de instalación, a la vez de los resultados obtenidos, considerando que la instalación cumple la regulación y la calificación global no que se le fue a seguridad de funcionamiento o no cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas:																																																																						
CALIFICACIÓN FAVORABLE: la instalación permanece en servicio normal				☐																																																																		
CALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparando antes de 23/04/2010				☒																																																																		
CALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada				☐																																																																		
INFORMADO EL SUSTITUTANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantenedor				Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 26/10/2009																																																																		
Firma:		Firma:		Polo responsable de área de OCA Asinador:  Nombre completo: BENITO CALVINO LOPEZ																																																																		
				Polo de emblema de control																																																																		

C.I.E.P. BEMBIDRE - MOSTEIRO
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
CUADRO GENERAL				
1.1	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
CUADRO GIMNASIO				
2.1	El cuadro está mal rotulado.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El velo de protección no protege el contactor.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	No existe selectividad entre los interruptores magnetotérmicos	Defecto Grave	6 meses	
2.4	Debajo del cuadro existe un interruptor de 4x50 sin caja de protección y sin rotular.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	El cableado no cumple el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
2.6	El interruptor general está deteriorado.	Defecto Grave	6 meses	
2.7	La resistencia de aislamiento del circuito identificado como "calefacción" no es suficiente.	Defecto Grave	6 meses	
CUADRO INFORMÁTICA				
3.1	El aislamiento del cuadro no es suficiente	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Los circuitos no están identificados	Defecto Grave	6 meses	
SUBCUADRO PLANTA BAJA				
4.1	El cuadro está mal rotulado.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	El aislamiento en los circuitos de "Aulas 8-10" y "Aulas 14-16" no es el suficiente.	Defecto Grave	6 meses	
4.3	Hay un diferencial que no es selectivo.	Defecto Grave	6 meses	
4.4	La puerta del cuadro no está a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
CUADRO PLANTA 1				
5.1	Los circuitos no están correctamente identificados	Defecto Grave	6 meses	
5.2	No hay alumbrado de emergencia sobre el cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	El cuadro no está conectado a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
5.4	Hay cables sueltos y pelados dentro del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
CUADRO PLANTA 2 PRFTECNOLOGIA				
6.1	El cuadro está sin rotular	Defecto Grave	6 meses	
6.2	El cuadro carece de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
6.3	La tapa del cuadro no tiene cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
6.4	El aislamiento es insuficiente en todos los circuitos.	Defecto Grave	6 meses	
6.5	Hay una toma de corriente rota bajo el cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
6.6	No hay toma de tierra.	Defecto Grave	6 meses	
SUBCUADRO INFORMATICA				
7.1	Los circuitos no están identificados	Defecto Grave	6 meses	
7.2	La resistencia de aislamiento de los circuitos rotulados como Aulas 8-10 y aulas 14-16 es insuficiente	Defecto Grave	6 meses	
7.3	El interruptor diferencial térmico no funciona	Defecto Grave	6 meses	
7.4	La puerta de la caja de protección no está conectada a tierra	Defecto Grave	6 meses	
GENERAL				
8.1	Hay un cuadro en cocina que no dispone de protección diferencial. El enchufe no va a través del mismo o está puenteado.	Defecto Grave	6 meses	
8.2	La caja de conexiones que está en la fachada de casa conserje no tiene tapa y los cables están sueltos y	Defecto Grave	6 meses	

**enmacosa**

Consultoría Técnica

Endereco: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo -- Pontevedra
Teléfono: 986 30 12 00

Nº certificado: 99 010131

Nº expediente BT: C-71117-01

ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-2/083

AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

	pelados			
8.3	En la pista cubierta hay una caja sin tapa de protección.	Defecto Grave	6 meses	
8.4	En la pista cubierta hay una luminaria rota	Defecto Grave	6 meses	
8.5	En la planta baja hay luminarias que no funcionan correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
8.6	Existen canalizaciones en las duchas y hay una toma de corriente rota.	Defecto Grave	6 meses	



Endereço: A Torre 26, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1.083
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 843/2002, do 2 de agosto (ROF do 12-9-2003), o suscriptor que emite esta ACTA ten realizado na data que figura no cabdo (DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL) as comprobacións e controlos que corresponden a instalación existente, segundo:
- Procedemento nº: 01-029 RD 2413/1973 de 20 de Setiembre

Nº certificado: 99 010128 C-71117-01

Nº expediente: BT C.F. P.3695700-11

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐
Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Población	País		Nº	C.P.
	VIGO	PALENCIA		24	34205
	Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)			CNAE	
TITULAR OU PROPIETARIO	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE	
	Nome ou razón social			Teléfono	
EMPRESA INSTALADORA	CONCELLO DE VIGO C.F. P.3695700-H			926 810 100	
	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia max. admisible (kW)	
	COLEGIO		-	9.000 kW	
	Empresia subinstaladora	Tensión V	Intensidade I.C.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION FINCOSA	230 V	2x40A	-	1.8 OHMIOS
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE			Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE

ENFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NÍVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA ACTA INSTALACIÓN

DATA REVISIÓN ANTERIOR

REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA

DATA INSPECCIÓN ACTUAL

23/10/2009

OBSERVACIÓN:

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **RUBEN REY PREGO** que asina esta acta, en todas as partes comprobables e visible da instalación. Á vista dos resultados obtidos, conclúese que a instalación manexada segura e cumpre coa calificación global no que se refire a seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas.

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal



O INSPECTOR

CUALIFICACIÓN CONDICIONAL: as deficiencias que se van reparar antes do 23/06/2010



CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada



Asinado: RUBEN REY PREGO

INFORMADO E XUSTIFICANTE DE PRESENCIA DE COPIA DESTA ACTA

Polo titular

Polo instalador / mantenedor

Conformo polo organismo de control autorizado

Fecha de informe: 26/10/2009

Polo responsable da área do OCA

Asinado:

Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ

Assinado:

Assinado:



 **enmacosa**
Consultoría Técnica

Endereço: A Torre 2C Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00


Nº certificado: 99 010128 Nº expediente BT: C-71117-01

ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1/083
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

E.E.I. PALENCIA				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	GENERAL			
1.1	Los circuitos no están identificados	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	En la primera planta hay una toma de corriente con derivaciones a tierra	Defecto Grave	6 meses	
1.4	En los aseos de la primera planta no hay alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	El interruptor diferencial no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	El aislamiento es insuficiente en todo el cuadro	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C, Adina, 26979 Santenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00		 Consultoría Técnica	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: GO-0087 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2007		Nº certificado: 99 012290 C-71117-01	
De acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el R.D. 542/2002, de 2 de agosto (BOE de 18-8-2002), el inspector que suscribe esta ACTA, teniéndolo en data que figura en el cuadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, se comprobó y controló que esta obra se ajustaba a las siguientes: Vigencia legislación: Procedimiento nº: OT-029 RD 5413/1975 de 29 de Septiembre		Nº expediente ITC: CIF: P-3695700-H	
TIPO DE INSPECCIÓN			
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante	
☐ Modificación o reparación importante		☒ Inspección periódica	
DATOS DA INSTALACIÓN			
Ubicación: VIGO		Pda: SAN CRISTOVO	
Número de inscripción en el Registro Industrial (si es el caso):		CNAI:	
TITULAR O PROPIETARIO: CONCELLO DE VIGO C.I.F.: P-3695700-H		Teléfono: 986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA:		Nº REGISTRO:	
Características básicas de la instalación:		Potencia max. admisible (kW):	
COLEGIO		60,28 kW	
Empresa administradora: UNION FENOSA		Tensión V: 220/400 V	
Intensidad de I.G.A.: 4x100 A		Intensidad de I.C.P.M.:	
Resistencia tierra (Ω): 75 OHMIOS			
EMPRESAS CONSERVADORAS:		Nº REGISTRO:	
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS			
CÓDIGO	ELEMENTO O PIZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN
	VER FOLIAS ADJUNTAS		
DATA ALTA INSTALACIÓN:			
DATA REVISIÓN ANTERIOR:			
REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA A:			
DATA INSPECCIÓN ACTUAL: 01/12/2009			
OBSERVACIONES:			
CUALIFICACIÓN DEFINITIVA DE REVISIÓN			
A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que, unha vez vista a obra, en todos os puntos controlados e verificada a instalación, A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación cumpre a seguinte cualificación global, a que se refire a seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:			
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐			
CUALIFICACIÓN CORRECTORA: deficiencias que se van reparar antes de 30/06/2010 ☒			
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación premitida ☐			
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA		Conforme polo organismo de control autorizado	
Pelo titular:		Fecha de informe: 04/12/2009	
Pelo instalador - mantenedor:		Pelo responsable da area do OCA:	
Sinatura:		Sinatura:	
Asinado:		Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ	

C.E.I.P. IGREXIA - CANDEÁN				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Existen interruptores ICP que no protegen frente a cortocircuitos.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Dentro del cuadro hay cables sueltos y pelados.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	La resistencia de aislamiento del circuito identificado como "alumbrado exterior" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2	SUBCUADRO 1			
2.1	Existen interruptores ICP que no protegen frente a cortocircuitos.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El último interruptor diferencia de 2x40/30 no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay circuitos que están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO CALEFACCIÓN			
3.1	La puerta del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Faltan obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	Existe un circuito controlado por un reloj sin protección diferencial.	Defecto Grave	6 meses	
3.4	Existen interruptores ICP que no protegen frente a cortocircuitos.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO GIMNASIO			
4.1	Hay un circuito en el cuadro que no está identificado y no dispone de protección diferencial.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	Hay interruptores magnetotérmicos que no son selectivos.	Defecto Grave	6 meses	
4.3	La resistencia de aislamiento de los circuitos identificados como "Pista 1" y "Pista 2" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO INTERIOR GIMNASIO			
5.1	Hay cableado sin canalizar sobre el cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
6	SUBCUADRO COMEDOR			
6.1	El segundo interruptor diferencial no se activa al sobrepasar la tensión de contacto (50 V)	Defecto Grave	6 meses	



Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 92010326 C-21-17-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC OC-1061 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIF: P-3695700-H			
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOE do 14-9-2002), o inspector que subscricibe esta ACTA ten realizado na data que figura no cabezo DA NÚMERO DE INSPECCIÓN ACTUAL, as comprobacións e control que establece a legislación vixente, segundo: - Prescricións do: RD 842/1973 de 20 de Setembro		TIPO DE INSPECCIÓN			
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante		☐ Modificación ou reparación importante	
☐ Inspección periódica		☒ Inspección periódica			
DATOS DA INSTALACIÓN		Población: VIGO		Rúa: CANICOUVA	
Nº de inscripción no Registro Industrial (se é o caso): NO DISPONIBLE		Nº: 20		C.P.: 36213	
TÍTULO DA PROPIEDAD: CONCEJO DE VIGO		CIF: P-3695700-H		CNAE: NO DISPONIBLE	
EMPRESA INSTALADORA: NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO:		Teléfono: 986 80 100	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN		Uso a que se destina: COLEJO CANICOUVA		Superficie m²:	
Empresa subministradora: UNION FINOSA		Tensión V: 230/400 V		Potencia max. admisible (kW):	
EMPRESA CONSERVADORA: NO DISPONIBLE		Intensidade I.G.A.:		Intensidade I.C.P.M.:	
Resistencia terra (Ω): 33.6 OHMIOS		Nº REGISTRO:		NO DISPONIBLE	
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACUTORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VERTICIAS ADJUNTAS				
DATA DA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VALIDADA	
				27/10/2010	
OBSERVACIÓN					
CUALIFICACIÓN DE TIPO DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspector MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS, coa finalidade de garantir que se facen en todas as partes controlables e viables da instalación. Á vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación recai na seguinte cualificación global ao que se refire a regularidade do funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐					
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 27/04/2010 ☒					
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación prestando ☐					
Asinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS					
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA		Confinado polo organismo de control autonómico			
Polo titular		Fecha de informe: 30/10/2010			
Polo instalador - instalador		Polo responsable da área do OCA			
Sinatura		Sinatura			
Sinatura		Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ			
Sinatura		Solo da entidade de control			

C.E.I.P. CANICOUBA-PEREIRO
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El cuadro no dispone de un interruptor general automático.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El cuadro está sin rotular.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	El velo de protección del cuadro está roto.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	La tapa del cuadro no dispone de puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	Las canalizaciones carecen de tapas	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO NORTE. PLANTA BAJA			
2.1	El cuadro no dispone de interruptor de cabecera.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El cuadro general no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	El cableado de alimentación a luminosidad está sin canalizar	Defecto Grave	6 meses	
2.4	El nivel de aislamiento en el circuito 2x10 es bajo (0.02 MΩ)	Defecto Grave	6 meses	

Enduzco: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



ORGANISMO DE CONTROL N° ENAC OC-1/083
AUTORIZADO POR COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

De acuerdo co Regulamento electrónico para baixa tensión aprobado polo R.D. 582/2003, do 2 de agosto (BOE do 18-9-2003), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cada DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controla que establece a instalación visando, segundo:
- Procedemento n° (11-039)

N° certificado: 89 012392 C-71115-01

N° expediente BT: CIF: P-3695700-H

TIPO DE INSPECCIÓN

- Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐
- Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa		N°	CP
	VIGO	GARCIA LORCA		18	26200
	Número de inscripción no Registro Industrial (se o caso)				CNAE
	NO DISPONIBLE				NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social				Teléfono
	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-H				986 810 100
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			N° REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	
	COLEGIO		-	69,280 kW	
	Empresa administradora	Tensión V	Intensidade I C.A.	Intensidade I C.P.M.	Resistencia term. (Ω)
	UNION FINOSA	230/400 V	63/100 A	-	2 OHMÍOS
EMPRESAS CONSERVADORAS	-			N° REGISTRO	-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	RESERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			30/11/2009

OBSERVACIÓN: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 do 20 de Septiembre.

CUALIFICACIÓN DETALLE DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta, en todas as partes controladas e visible da instalación. Á vista dos resultados obtidos considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 30/05/2010 ☒
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precinada ☐

INSPECTOR

Asinado: RUBEN REY PREGO

INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA

Polo titular Polo instalador - mantenedor

Confirme polo organismo de control autorizado
Fecha de informe: 04/12/2009

Polo responsable da área do OCA

Asinado:
Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ

Signature

Signature




 **enmacosa**
Consultoría Técnica
Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo – Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00

Nº certificado: 99 012292 Nº expediente BT, C-71117-01

ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-10683
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

C.E.I.P. PINTOR LAXEIRO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El interruptor diferencial 4x40/30 no está protegido frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
2	SUBCUADRO JUNTO AL CUADRO PRINCIPAL			
2.1	La tapa de la caja de protección del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO PLANTA 1			
3.1	Los aseos de la planta 1 no disponen de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	El circuito identificado como "enchufes" da resistencia de aislamiento insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	



Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 60 12 00



ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1863
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento Electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 812/2005, do 2 de agosto (BOE do 18-8-2005), o inspector que autoriza esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, as comprobacións e verificacións que establece a legislación vixente, segundo:
Procedemento nº: 01-039 RD 2413/1973 de 20 de Setembro

Nº certificado: 99010706 C-71117-01

Nº expediente BT: CIF: P-3695700-H

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspección inicial ☐ Anulación importante ☐
Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Población		Rúa		Nº	C.P.	
	VIGO		FRIPIRA		1	36317	
	Número de inscrición no Rexistro Industrial (se o case)					CNAE	
NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE					
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social					Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-H					986 310 100	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE					Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina			Superficie m	Potencia máx. admisible (kW)		
	COLEGIO			-	27,48 kW		
	Empresa subministradora	Tensión V	Intensidade LFA	Intensidade LCPM	Resistencia terra (Ω)		
	UNION FENOSA	230/300 V	450 A	-	17 OHMIOS		
REPERTE CORRESPONDENTE	NO DISPONIBLE					Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACUTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			26/10/2009

OBSERVACIÓN:

CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN

A revisión foi realizada polo inspector **MIGUEL GONZÁLEZ IGLESÍAS** que xunto coa acta, en relación coa parte controlada e visible da instalación, considera que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se refiro a seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 26/02/2010 ☒
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐

INSPECTOR
Adinado: MIGUEL GONZÁLEZ IGLESÍAS

INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTACADA

Polo titular Polo instalador - mantedor

Confirme polo organismo de control autorizado

Fecha de informe: 30/10/2009

Polo responsable da área do CCA

Selo do organismo de control

Signatura

Signatura

Adinado: **BENITO CALVINO LOPEZ**

C.E.I.P. O CARBALLAL
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO INFORMATICA			
1.1	El cuadro general no dispone de tapa.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO AULA INFORMATICA			
2.1	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Las aulas de informática no disponen de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	El edificio de secretaria no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO AULA INFANTIL			
3.1	Las aulas no disponen de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
4	PABELLÓN - GIMNASIO			
4.1	Fallo de selectividad respecto al cuadro general.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	Falta rotulación en un circuito.	Defecto Grave	6 meses	
4.3	El cuadro del pabellón no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	

Endorser: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00 		Nº certificado: 99012309 C-71117-01		
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-I/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: C.I.F. P-3695700-11		
De acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por el R.D. 842/2002, de 1 de agosto (BOE de 10-9-2002), e inspección que suscribe esta AC TA se ha realizado un plan que figura en el anexo I DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL de comprobación e control de que establece la instalación vigente, segundo: - Procedimiento nº: 01-039 RD 2413/1973 de 20 de Septiembre		TIPO DE INSPECCIÓN - Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐ - Modificación su reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒		
DATOS DA INSTALACIÓN	Ubicación	Rúa	Nº	C.P.
	VIGO	POMBAL	26	36205
	Número de inscripción en Registro Industrial (se é o caso)		CNAIF	
	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social		Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO C.I.F. P-3695700-11		986 310 100	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO	-
CAPACIDADES BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)
	COLEGIO O POMBAL		-	89 260 kW
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.
	UNION FENOSA	230/400 V	4x100 A	-
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO	--
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS				
COLIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN
	VER HOJAS ADJUNTAS			
DATA DA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
				09/12/2009
OBSERVACIÓN:				
CUALIFICACIÓN DE LA ME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspeccionador MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS que a súa esta acta, en todas as partes controlables e visibles da instalación. Á vista dos resultados obtidos, considerando que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refiere á regularidade do funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas. CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 09/06/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada ☐				
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador: - mantido		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 15/12/2009 Polo responsable da área do CNAIF Asinado:  Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ		
Sinatura		Sinatura		

C.E.I.P. O POMEAL - VIGO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO ILUMINADO PLANTA BAJA			
1.1	Los circuitos identificados como "Comedor y Baño", "Música", "Emergencias" y "Alumbrado Gimnasio" dan valores de resistencia de aislamiento muy bajos.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO ILUMINACIÓN GENERAL - EDIFICIO NUEVO			
2.1	El interruptor diferencial de 2x40/300 del circuito identificado como "Cuadro Comedor" no es selectivo con el interruptor diferencial del cuadro general de 4x63/300 identificado como "Edificio nuevo".	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El interruptor diferencial de 2x25/300 del circuito identificado como "Alumbrado planta 1ª" no es selectivo con el interruptor diferencial del cuadro general de 4x63/300 identificado como "Edificio nuevo".	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO FUERZA GENERAL - EDIFICIO NUEVO			
3.1	El cuarto polo del circuito rotulado como "Cuadro Baño" da valores de resistencia de aislamiento muy bajos.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO COCINA			
4.1	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO EN BAÑO			
5.1	El interruptor diferencial del circuito identificado como "Pabellón" de 2x40/300 no tiene selectividad con el interruptor diferencial de 4x63/300 del cuadro rotulado como "Fuerza general - Edificio nuevo".	Defecto Grave	6 meses	



Endereço: A Torre 20, Adina, 36979 Sanaam - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00



ORGANISMO DE CONTROL N° ENMAC. C.C. LOR3
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACION: 21 DE MAYO DE 2007

De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 547/2002 do 2 de agosto (BOE do 18-8-2002), o instalador que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controla que establece a legislación vixente, segundo:
- Procedemento nº 01-039 RD 547/2002 do 20 de Setembro

N° certificado: 99012800 C-71117-01

N° expediente BT CIF: P-3695700-H

TIPO DE INSPECCIÓN

Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐
Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rúa				Nº	C.P.
	VIGO	ALCAL DE LAVADORES				16	36214
	Número de inscrición no Registro Industrial (se é o caso)					CNAE	
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social					Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695700-H					986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA	-					Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina			Superficie m²	Potencia max. admisible (kW)		
	COLEGIO			-	55,424 kW		
	Empresa subministradora	Tensión V	Intensidade L.C.A.	Intensidade L.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)		
	UNION TENOSA	230/400 V	4x80 A	-	12 OHMIOS		
EMPRESA CONSERVADORA	-					Nº REGISTRO	--
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS							
CODIGO	ELEMENTO OU PEZA		Nº EL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES		
	VERTIJOAS ADJUNTAS						
DATA DA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA A		DATA INSPECCIÓN ACTUAL	
						30/11/2009	
OBSERVACIÓN:							
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PRELO que asina esta acta, en todas as partes conformes e corrixidas a instalación. A vista dos resultados obtidos, conclúese que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 30/05/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada ☐ O INSPECTOR: Asinado: RUBEN REY PRELO							
INFORMADO E XUSTIFICANTE DA RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantedor Assinado: Assinado:				Confirma polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 15/12/2009 Polo responsable do area do C.A. Assinado: BENITO CALVIÑO LOPEZ			

C.I.E.I.P. VALLE INCLAN				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	No existe alumbrado de emergencia sobre el cuadro	Defecto Grave	6 meses	
1.2	La resistencia de aislamiento del circuito identificado como "Foco pista" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2	SUBCUADRO AL LADO GENERAL			
2.1	Los interruptores diferenciales del cuadro no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO BAJO ESCALERAS			
3.1	Hay cableado suelto y pelado dentro del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Los interruptores diferenciales no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
4	SUBCUADRO LABORATORIO			
4.1	El interruptor diferencial no dispone de selectividad.	Defecto Grave	6 meses	
5	ASPECTOS GENERALES			
5.1	Existe cableado sin canalizar en el pasillo de la planta baja debajo de las escaleras.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	En la zona de taquillas del gimnasio hay cableado sin canalizar y no normativo.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	En el laboratorio existen cajas de conexiones sin tapa de protección.	Defecto Grave	6 meses	
5.4	En los aseos generales de plantas, gimnasio y laboratorio no existe alumbrado de emergencia	Defecto Grave	6 meses	




Endereço: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 09 012296 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL N.º ENAC: OC-1683 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIE: P-3695700-H			
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado pola R.D. 847/2002, do 2 de agosto (BOE) do 18-9-2002, o inspector que subscricbe esta ACTA ten redixido na data que figura no cabdo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e comentarios que estale coa instalación existente, segundo: - Procedemento nº: 01-039		TIPO DE INSPECCIÓN: - Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐ - Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒			
DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Pón		N.º	C.P.
	VIGO	SANTANDER		10	36207
	Número de inscrición no Registro Industrial (ac á OREIS)			CNAE	
	NO DISPONIBLE			NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social			Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO CIE: P-3695700-H			986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE			N.º REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia real admisible (kW)	
	COLEGIO		-	50,000 kW	
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade L.C.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)
	UNION TENOSA	230/400 V	4x125 A	-	-
EMPRESA CONSERVADORA	-			N.º REGISTRO	-
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo DE REPARACIÓN	OBSERVACIÓNS	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA DA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ADES	
				20/11/2009	
OBSERVACIÓNS: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 29 de Septiembre					
CUALIFICACIÓN DEFINITIVA DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta, en todas as partes controladas e visible da instalación. Á vista dos resultos obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global ao que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas. CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 30/05/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐					
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular Polo instalador - mantenedor			Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 04/12/2009		
Sinatura Sinatura			Polo responsable da área do OCA Asinado Nome completo: BENITO CAL VINO LOPEZ		

C.E.I.P. TEIS – VICENTE RISCO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Entre tierra y neutro ya tensiones muy elevadas (45 V) por lo que no se pudieron finalizar las medidas.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Del IGA salen conductores de 2.5 mm ² que no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	La tensión de contacto es superior a lo establecido	Defecto Grave	6 meses	
2	ASPECTOS GENERALES			
2.1	No hay alumbrado de emergencia en la salida principal	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Sobre la salida principal hay una caja de conexiones sin tapa.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay cableado sin canalizar por las paredes de la planta principal.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	En los aseos de la segunda planta hay luminarias con la pantalla de protección en mal estado.	Defecto Grave	6 meses	



Endereço: 4 Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99012505 C-7117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-4083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIF: P-3695700-11			
De acordo co Regulamento de técnicas para baixa tensión aprobado polo R.D. 843/2002, do 2 de agosto (BOE do 15-9-2002), o inspector que subscriba esta ACTA ten realizado na casa que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a lexislación orzamentaria, segundo: - Precedencia nº: 01-039 ED 2413/1973 de 30 de Setembro		TIPO DE INSPECCIÓN			
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante		☒ Inspección periódica	
☐ Modificación ou reparación importante					
DATOS DA INSTALACIÓN		Poboación: VIGO		Rúa: COLEGIO PARAIXAL	
		Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)		C.P.: 36216	
		NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	
TITULAR OU PROPIETARIO		Nome ou razón social: CONCELO DE VIGO		Teléfono: 986 810 100	
		CIF: P-3695700-11			
EMPRESA INSTALADORA		NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO: -	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN		Uso a que se destina: COLEGIO PARAIXAL		Superficie m²: -	
		Potencia máx. admisible (kW): 69,280 kW			
		Tensión V: 230/400 V		Resistencia term. (Ω): 17,5 OHMIOS	
		Intensidade LUGA: 100 A			
		Intensidade LUGA: -			
EMPRESAS CONSERVADORA		NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO: -	
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓNS	
	VLR HOJAS ADJUNTAS				
DATA ACTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	
				DATA INSPECCIÓN ACTUAL: 09/12/2009	
OBSERVACIÓN:					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspector, MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS, que usina esta acta en todas as partes controlables e visibles da instalación. Á vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal				☐	
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 09/06/2010				☒	
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación presentada				☐	
INFORMADO E XUSTIFICANTE DE PLACIACIÓN DE CUPA DESTA ACTA				Confirme polo organismo de control autorizado	
Polo titular		Polo instalador - mantedor		Fecha de informe: 15/12/2009	
Sinatura		Sinatura		Polo responsable da área do OCA	
				Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ	

C.E.I.P. PARAIXAL - VIGO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Existe un interruptor magnetotérmico del circuito identificado como "Gimnasio" no se lee el calibre	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El circuito identificado como "calefacción norte" tiene el cable de tierra en fase	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Una de las tres tapas del cuadro no está puesta a tierra	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Existen cables de 1.5 mm ² saliendo directamente del interruptor general.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	El interruptor general no dispone de neutro.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO BIBLIOTECA			
2.1	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO INGLÉS			
3.1	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO INFORMÁTICA			
4.1	No se lee el calibre de la cabecera del cuadro	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO GIMNASIO			
5.1	El circuito identificado como "Alumbrado pista" da valores de resistencia de aislamiento muy bajos.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO GIMNASIO 2			
6.1	El cuadro y los enchufes que dependen del mismo no están puestos a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO OFICINA			
7.1	No hay selectividad entre el interruptor diferencial del cuadro de oficina de 2x40/30 y uno de la misma sensibilidad de cuadro de gimnasio 1	Defecto Grave	6 meses	
7.2	Existe cableado sin canalizar en la sala de fotocopiadora del pabellón de oficinas	Defecto Grave	6 meses	



Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99011929 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº UNAC: 007-E003 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACION: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIF: P-3695760-H			
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 942/2000, do 2 de agosto (BOE do 18-8-2000), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado no día que figura na cabecera DATA DE INSPECCION ACTUAL a comprobación e controlis que establece a clasificación seguinte, segundo: - Procedemento nº: 01-059		TIPO DE INSPECCIÓN ☐ Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación ou reparación importante ☒ Inspección periódica			
DATOS DA INSTALACION Poboación: VIGO Púa: CAMOÑO CASAIROS - VALLADARES S/N: 36315 Número de inscrición no Rexistro Industrial (se o caso): NO DISPONIBLE		CNAE: -		Teléfono: 986 810 100	
TITULAR OU PROPIETARIO CONCELLO DE VIGO CIF: P-3695760-H		Nº RENISTRO: -			
EMPRESA INSTALADORA NO DISPONIBLE		Nº RENISTRO: -			
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACION Uso a que se destina: COLEGIO VALLADARES BUREVA Superficie m²: - Potencia máx. instalada (kW): 277,120 kW		Emprego subministrado: Tensión V: 230/400 V Intensidade I.G.A.: 48400 A Intensidade I.C.P.M.: 40 A Resistencia terra (Ω): 87 OHMS			
EMPRESAS CONSERVADORA NO DISPONIBLE		Nº RENISTRO: -			
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVATIONS	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA ALTA INSTALACION		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	
				DATA INSPECCION ACTUAL: 06/12/2009	
OBSERVATIONS: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 20 de Septiembre					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS que asina esta acta, en todas as partes controlables e visibles da instalación. A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se reflicte a seguridade de funcionamento e o cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permítese en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 09/06/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐					
INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: _____ Polo instalador: _____ Sinatura: _____ Sinatura: _____		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 14/12/2009 Polo responsable do Área do OCA: _____ Asinado: _____ Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ			

C.E.P. VALLADARES "IGREXA"

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	El alumbrado de emergencia del cuadro no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Los interruptores diferenciales del cuadro general no funcionan.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO COCINA			
2.1	Existe cableado sin canalizar a la entrada y a la salida del cuadro identificado como "mesa caliente".	Defecto Grave	6 meses	
2.2	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay calibres en los interruptores magnetotérmicos que no son legibles.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	El nivel de aislamiento del neutro del circuito identificado como "mesa caliente" da un valor muy bajo (0.05 MΩ).	Defecto Grave	6 meses	
2.5	El circuito rotulado como "mesa caliente" no respecta el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
2.6	No existe selectividad entre el interruptor diferencial de 2x25/30 del cuadro "cocina" y el primer interruptor diferencial del cuadro general "Alumbrado Planta Baja" de la misma sensibilidad.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO PABELLÓN			
3.1	El cable de puesta a tierra de la tapa del cuadro está roto.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO AULA INFORMÁTICA			
4.1	Los circuitos del cuadro están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	La puerta del cuadro no dispone de cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO PRIMERA PLANTA - ESTE			
5.1	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	La tapa del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
5.3	No existe selectividad del último interruptor diferencial de 2x40/30 del cuadro con respecto al interruptor diferencial del cuadro general de "Alumbrado Planta Baja" de la misma sensibilidad.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO QUINTA PLANTA - ESTE			
6.1	El último interruptor diferencial del cuadro de 2x25/30 no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
7	ASPECTOS GENERALES			
7.1	Existe cableado sin canalizar en las paredes y vigas del pabellón.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	El pabellón no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 30, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99010208 C 71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº INAC: OC-19/83 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIE P-3695700-H			
De acordo co Regulamento técnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 542/2001, do 2 de agosto (ROF do 14-8-2002), o inspector que subscribiu esta ACTA foi realizado na data que figura no cabezo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo: - Procedemento nº: CI-039 RD 3813/1973 de 30 de Setembro		TIPO DE INSPECCIÓN			
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante		☒ Inspección periódica	
☐ Modificación en reparación importante					

DATOS DA INSTALACIÓN	Poboación	Rua			Nº	C.P.
	VIGO	SERAFIN AVENDAÑO			20	36201
	Número de inscripción no Rexistro Industrial (se o caso)					CNAE
	NO DISPONIBLE					NO DISPONIBLE
TITULAR OU PROPIETARIO	Nome ou razón social					Teléfono
	CONCELLO DE VIGO CIE P-3695700-H					986 816 100
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN	Usos a que se destina			Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	
	COLEGIO GARCIA BARBON			-	-	
	Empresa subcontratadora	Tensión V	Intensidade I.G.A.	Intensidade I.C.P.M.	Resistencia terra (Ω)	
	UNION FENOSA	400/230 V	-	-	2 OHMIOS	
ENTRADA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO	-

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO QUE PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VER FOLHAS ADJUNTAS				

DATA ALTA INSTALACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
			11/12/2009

OBSERVACIÓN:


CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN


A revisión foi realizada polo inspector **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS** que prima esta acta, en todas as partes controlables e visible da instalación. A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se reflic a regularidade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentatorias arriba mencionadas:


☐ CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permítese en servizo normal.

☒ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 11/06/2010.

☐ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada.


 Asinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS


INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: _____ Polo instalador - montador: _____		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 15/12/2009	
Sinatura: _____ Sinatura: _____		Polo responsable da area do OCA Asinado:  Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ	



C.E.I.P. GARCIA BARBON
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Los calibres del circuito identificado como "viviendas" son de cable de 2.5 mm ² para un interruptor magnetotérmico de 2x40 A	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El circuito identificado como "Globos Fachada" no tiene protección diferencial.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cuadro no dispone de interruptor general automático.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO PLANTA 1 IZQUIERDA			
2.1	Hay cableado deteriorado en la entrada del interruptor general en la fase de color marrón.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO GIMNASIO			
3.1	Hay un neutro de 1.5 mm ² en la salida del interruptor diferencial de 4x40/300	Defecto Grave	6 meses	



Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado 99 010130 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC. OC-I/083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT CTF: P-3695700-H			
De acordo co Regulamento electotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 842/2002, do 2 de agosto (BOE do 15-9-2002), o inspector que subscricibe esta ACTA ten sellando na data que figura no código DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controla que establece a flexión visante, segundo: Procedemento nº. 01-039 RD 2413/1973 do 20 de Setembro		TIPO DE INSPECCIÓN - Inspección inicial ☐ - Ampliación inapropiada ☐ - Modificación ou reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒			
DATOS DA INSTALACIÓN Poboación: VIGO Ruta: DONA FERMINA Número de inscrición no Rexistro Industrial (se é o caso): NO DISPONIBLE CNAF: NO DISPONIBLE		TITULAR OU PROPIETARIO Nome ou razón social: CONCELLO DE VIGO CTF: P-3695700-H Teléfono: 986 810 100		EMPRESA INSTALADORA NO DISPONIBLE Nº REGISTRO: -	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN Uso a que se destina: COLEGIO Superficie ra: - Potencia max. admisible (kW): 14,590 KW		Empresa subministradora: UNION FENOSA Tensión V: 230 V Intensidade I.G.A.: 256A Intensidade I.C.P.M.: - Resistencia terra (Ω): 16.3 OHMIOS			
EMPRESAS CONSERVADORAS NO DISPONIBLE Nº REGISTRO: NO DISPONIBLE		INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS			
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PAZO REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	
				23/10/2009	
OBSERVACIÓN:					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que asina esta acta, en todas as parts controladas e visible de instalación. A vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☒ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 23/04/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐					
INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: Polo instalador - mantedor:			Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 29/10/2009 Polo responsable da área do OCA:  Asinado: BENITO CALVIÑO LOPEZ		
Sinatura: Sinatura:			Foto da entidade de control:		

E.E.I. TEIS "MONTE DA GUIA"
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La resistencia de aislamiento de los circuitos 5º, 6º y 7º es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Hay cables en el cuadro que están sueltos y pelados.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	El cableado no cumple el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Hay ICP a modo de térmico.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	Los circuitos no están identificados	Defecto Grave	6 meses	
1.7	El cuadro no dispone de tapa con cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
1.8	El cuadro no está anclado adecuadamente	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO SECUNDARIO			
2.1	La resistencia de aislamiento de todos los circuitos es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Hay cables que están "empalmados" de forma incorrecta.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay una luminaria de emergencia que está mal.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	El cuadro no dispone de tapa con cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
2.5	Hay cable que está mal canalizado.	Defecto Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C. Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 99 012263 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: UC-17083 AUTORIZADO POR: DATA AUTORIZACIÓN:		COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente RT: CIF. P-36-5700-H	
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 1473/2002 do 3 de agosto (BOE do 18-9-2002), o inspeccionador que subscriba esta ACTA ten realizado na data que figura no cadro: DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e control que establece a legislación vixente, segundo: - Documento nº: 01-039		TIPO DE INSPECCIÓN		☐ Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación ou reparación importante ☒ Inspección periódica	
DATOS DA INSTALACIÓN		Poboación: VIGO Rúa: ROSAL FLORIDO Número de inscrición no Registro Industrial (se é o caso): NO DISPONIBLE Nome ou razón social: CONCELLO DE VIGO CIF: P-2605700-H		Nº: 36 C.P.: 36215 CNAT: NO DISPONIBLE Teléfono: 986 810 166	
EMPRESA INSTALADORA: NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO: -		-	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN		Uso a que se destina: LOI EGIO Superficie m²: - Potencia max. admitida (kW): 40,380 kW		Resistencia term (Ω): 18 OHMIOS	
EMPRESAS CONSERVADORA: -		Nº REGISTRO: -		-	
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACTORIOS					
CÓDIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN	OBSERVACIÓN	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	
				02/12/2009	
OBSERVACIÓN: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 30 de Septiembre.					
CUALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspeccionador RUBEN REY PREGO, que, polos datos actís, en todas as partes controladas e visibles da instalación, a vista dos resultados globais, considera que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade do funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias e das normas técnicas:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ O INSPECTOR					
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 02/06/2010 ☒					
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ Asinado: RUBEN REY PREGO					
INTERMEDIO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: Polo instalador - mantenedor:		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 10/12/2009			
Sinatura: Sinatura:		Polo responsable da área de U.C.A. Asinado: Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ		Polo responsable do control:	

C.E.I.P. SAMPAIO – EDUARDO PONDAL
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO ALUMBRADO			
1.1	Hay interruptores diferenciales que no están protegidos frente a sobrecargas	Defecto Grave	6 meses	
2	GINNASIO SUBCUADRO ANEXO			
2.1	El primer interruptor diferencial está puenteado.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El cuadro no dispone de tapa con cerradura.			
2.3	Los circuitos del cuadro están sin identificar.			

Endereco: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00		Nº certificado: 99 012204 C-11117-01	
ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-1/033 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente BT: CIE: P-36957/04-H	
De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 843/2002, do 2 de agosto (BOE do 14-9-2002), o inspector que subscribse esta ACTA ten realizado na data que figura no canto DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vigente, segundo: Procedemento nº: 01-039		TIPO DE INSPECCIÓN: Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒	
DATOS DA INSTALACIÓN Poboación: VIGO Rua: CARRASQUEIRA Número de inspección no Registro Industrial (se é o caso): NO DISPONIBLE CNIE: NO DISPONIBLE		TÍTULO DO PROPIETARIO: CONCELO DE VIGO CIE: P-3695700-II Teléfono: 986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA: NO DISPONIBLE Nº REGISTRO: -		CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN: Uso a que se destina: COLECCIÓN Potencia m: 69,230 kW Potencia máx. admisible (kW): Empresa suministradora: Tensión V: 230/400 V Intensidade L.C.A.: 40/100 A Intensidade L.C.A.M.: - Resistencia terra (Ω): 10 Ω MINIMOS	
EMPRESAS CONSERVADORA: - Nº REGISTRO: -		INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS	
CODIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo REPARACIÓN
	VER HOJAS ATQUENTAS		
DATA DA INSTALACIÓN:		DATA REVISIÓN ANTERIOR:	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA:
			23/11/2009
OBSERVACIÓNES: La inspección fue realizada según R.D. 2413/1973 de 20 de Septiembre.			
CUALIFICACIÓN DE LA ME DE REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PRIGO que, tras a inspección, en todas as partes controlables e visibles da instalación, Á vista dos resultados obtidos, considérase que a instalación cumpre a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables mencionadas: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ O INSPECTOR CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 23/05/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación prexudicada ☐ Asinado: RUBEN REY PRIGO			
INFORMADO E XUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Fole titular: Polo instalador - mantenedor:		Confirmando polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 09/12/2009 Polo responsable da área do CCA: Asinado: DIMITO CALVINO LOPEZ	

G.E.I.P. CORUXO - CARRASQUEIRA
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CODIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Hay circuitos que no están identificados o están mal.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	Hay cables sueltos y pelados en el interior del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Existen cables cuya sección no es adecuada y por ello no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Hay conductores que no cumplen el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
1.5	Existen interruptores diferenciales que no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
1.6	La resistencia de aislamiento de los circuitos rotulados como "calefacción", "gimnasio", "alumbrado exterior", "vivienda conserje" y "preescolar" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
1.7	El cuadro no dispone de obturadores que impidan los contactos directos.	Defecto Grave	6 meses	
1.8	Hay luminarias del alumbrado de emergencia que no funcionan.	Defecto Grave	6 meses	
2	SUBCUADRO GIMNASIO			
2.1	El interruptor general del cuadro no es selectivo con el correspondiente del cuadro general.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	Hay cableado suelto y pelado en el interior del cuadro.	Defecto Grave	6 meses	
2.3	Hay conductores que no cumplen el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
2.4	Salen conductores de diferente calibre del interruptor magnetotérmico rotulado como "Aeroxeneradores".	Defecto Grave	6 meses	
2.5	La resistencia de aislamiento del circuito rotulado como "terno 1" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
2.6	En el cuadro de las duchas no hay alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
2.7	Hay cableado sin canalizar que va al subcuadro calefacción.			
3	CUADRO INFORMÁTICA			
3.1	El cuadro y las tomas de corriente de la sala de informática no tiene tierra.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	La planta 1 del colegio tiene cableado sin canalizar y empalmes para alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	La planta baja del colegio tiene cableado sin canalizar que sale de la caja de derivación que hay por debajo del cuadro de la planta baja.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO INFANTIL			
4.1	El interruptor diferencial no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	Los circuitos del cuadro no están rotulados.	Defecto Grave	6 meses	
4.3	El cuadro no dispone de tapa con cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
4.4	Los calibres del interruptor diferencial no son legibles.	Defecto Grave	6 meses	
4.5	Las cajas de derivación no disponen de tapas.	Defecto Grave	6 meses	
4.6	Hay un interruptor magnetotérmico de alumbrado exterior de 2x10 A que no tiene caja de protección.	Defecto Grave	6 meses	



Endereco: A Torre 2C, Adina, 369 19 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00			
ORGANISMO DE CONTROL Nº LINEAL: OC-17083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº certificado: 95612960 C-71117-01	
De acordo co Regulamento técnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 543/2002, do 2 de agosto (BOE do 18-8-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na casa que figura no cadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a lexislación vixente, segundo: - Procedemento nº: 01-019 RD 2413/1973 do 10 de Setembro		Nº expediente BT: CIP: P-365700-H	
TIPO DE INSPECCIÓN			
☒ Inspección inicial		☐ Ampliación importante	
☐ Modificación en reparación importante		☒ Inspección periódica	
Datos da instalación		Rúa	
VIGO		PORRIÑO	
Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)		Nº	
-		3/N	
Titular ou propietario		C.P.	
Nombre ou razón social		36214	
CONSEJO DE VIGO CIP: P-365700-H		Teléfono	
986 816 100		-	
Empresa instaladora		Nº REGISTRO	
-		-	
Características básicas da instalación		Potencia máx. admisible (kW)	
Uso a que se destina		Superficie m ²	
COLEGIO		-	
Empresa suministradora		Intensidade I.G.A.	
UNION FENOSA		Intensidade I.C.P.M.	
Tensión V		Resistencia terra (Ω)	
230/400 V		13 OHMIOS	
Intensidade I.G.A.		-	
40125 A		-	
Empresa conservadora		Nº REGISTRO	
-		-	
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS			
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DETECTO	PRAZO REPARACIÓN
-	VER HOJAS ADJUNTAS	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
DATA AUTORIZACIÓN	DATA REVISIÓN ANTERIOR	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA	DATA INSPECCIÓN ACTUAL
-	-	-	16/12/2009
OBSERVACIÓN:			
OBSERVACIÓN:			
CALIFICACIÓN DITAME DE REVISIÓN			
A revisión foi realizada polo inspector RUBÉN REY PREGO que afirma esta acta, en todas as partes controladas e visíbeis da instalación. Á vista dos datos obtidos, considérase que a instalación merece a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias contra incendios:			
CALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal		☐	
CALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes do 16/06/2010		☒	
CALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada		☐	
INFORME DE ATTESTACIÓN DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA		Contorne polo organismo de control autorizando	
Polo titular		Fecha de informe: 17/12/2009	
Polo instalador - mantenedor		Polo responsable da área do OCA	
Sinatura		Sinatura	
Sinatura		Asinado: RUBÉN REY PREGO	
Sinatura		Nome completo: DENITO CALVINO LOPEZ	

C.P.I. CELSO EMILIO FERREIRO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	La resistencia de aislamiento del circuito identificado como "Alumbrado exterior" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El alumbrado de emergencia de la sala del cuadro no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO GENERAL ALUMBRADO			
2.1	Las salidas de los circuitos de Alumbrado de Emergencia están mal cableados al no tener neutro propio.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO ALUMBRADO PLANTA 2			
4.1	Existe cableado que no cumple el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	El interruptor magnetotérmico que protege el circuito "pasillo" sale el neutro y fase con diferente sección.	Defecto Grave	6 meses	
5	CUADRO ALUMBRADO PLANTA 1			
5.1	Hay cableado que no cumple el código de colores.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO FUERZA PLANTA 1			
6.1	La resistencia de aislamiento del circuito "enchufes 2" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
7	CUADRO PABELLÓN			
7.1	Los circuitos del cuadro no disponen de identificación.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	La tapa de protección del cuadro no está puesta a tierra.	Defecto Grave	6 meses	
7.3	La resistencia de aislamiento del circuito "Focos" es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
8	ASPECTOS GENERALES			
8.1	Hay ordenadores del aula de informática enchufados a tomas de corriente que dependen del interruptor magnetotérmico de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
8.2	Hay una luminaria sin pantalla en las escaleras de la segunda planta.	Defecto Grave	6 meses	
8.3	Existen luminarias sin pantalla y el alumbrado de emergencia no funciona correctamente en el vestuario femenino.	Defecto Grave	6 meses	
8.4	Existe cableado sin canalizar por el pasillo de la planta baja del edificio infantil.	Defecto Grave	6 meses	

45

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36970 Santenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00		Nº certificado: 98610322 C-31117-01	
ORGANISMO DE CONTROL IN ENAC OC-1383 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2010		Nº expediente RT: CIE: P-3695700-II	
De acuerdo con Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por R.D. 823/2000, de 1 de junio (B.O.E. de 14-6-2002), e inspección que subsiste esta ACTA, se certifica en la data que figura en el cuadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, la conformidad de los equipos que se inspeccionan a la legislación vigente, respecto a: - Prescripciones de: RD 2413/1973 de 20 de Septiembre		TIPO DE INSPECCIÓN - Inspección inicial ☐ - Ampliación importante ☐ - Modificación o reparación importante ☐ - Inspección periódica ☒	

DATOS DE INSTALACIÓN	Población:		Rúa:		Nº:	C.E.
	VIGO		CALDAS DE REIS		11	36209
	Número de inscripción en Registro Industrial (si es el caso)		CNAE			
TITULAR O PROPIETARIO	Nombre y razón social				Teléfono	
	CONCELLO DE VIGO CIE: P-3695700-II				986 810 170	
EMPRESA INSTALADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO	-
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso a que se destina			Superficie m²	Potencia máx. admitida (kW)	
	COLEGIO CRISTO DE LA VICTORIA			-	43.048 kW	
	Empresa subministradora	Tensión V	Intensidad I.G.A.	Intensidad I.C.P.M.	Resistencia term. (Ω)	
	UNION FENOSA	230/400 V	4x63A	-	15.7 OHMS	
EMPRESA CONSERVADORA	NO DISPONIBLE				Nº REGISTRO	NO DISPONIBLE

INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO QUE PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo PLERACIÓN	OBSERVACIONES
	VER FOLIAS ADJUNTAS			
DATA DE INSTALACIÓN		DATA DE REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL, VÁLIDA ATA
				2010-2-09

OBSERVACIONES:

CUALIFICACIÓN DE LA REVISIÓN

A revisión del material por el instalador: **MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS** que, al mismo tiempo, en todas las partes controladas y visible de la instalación. A vista de los resultados obtenidos, concluyéndose que la instalación cumple o no la normativa de seguridad de funcionamiento y la conformidad de las disposiciones reglamentarias antes mencionadas.

CUALIFICACIÓN FAVORABLE: la instalación permanece en servicio normal ☐

CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 2010-4-2010 ☒

CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada ☐

INSPECCIONADOR

 Asinado: MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS

INFORMADO E XUSIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Pelo titular: Pelo instalador - mantenedor		Conforme polo organismo de control autorizado Fecha de emisión: 20/10/2009	
Signature: Signature:		Polo responsable da área do OCA Asinado: Nome completo: BENITO GALVINO LOPEZ	

**enmacosa**

Consultoría Técnica

Endereço: A Torre 20, Alínea, 36979 Sanxenxo - Pontevedra
Teléfono: 986 80 12 00

Nº certificado: 99 010332


Nº expediente RI: C-71117-01

ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-L/083
AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007**E.E.I. CRISTO DA VICTORIA****INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS**

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL EDIFICIO ANTIGUO			
1.1	El cableado de la alimentación al SAI está sin canalizar	Grave	6 meses	
1.2	El edificio no dispone de alumbrado de emergencia	Grave	6 meses	

Enderezo: A Torre 2C, Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00				Nº certificado: 09010312 C-71117-01	
ORGANISMO DE CONTROL ENALOC-UC83 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007		Nº expediente HT: CIE: P-3695700-H			
De acuerdo con el Reglamento electrotécnico para bajas tensiones aprobado por el R.D. 147/2002, de 2 de agosto (BOE de 18-9-2002), el inspector que suscribe esta ACTA con resultado no deficiente que figura en el cuadro DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL, las comprobaciones e informes que establece la legislación vigente, respecto: - Procedimiento de: OI-039 RD 141/1973 de 20 de Septiembre		TIPO DE INSPECCIÓN			
☐ Inspección inicial		☐ Ampliación importante			
☐ Modificación o reparación importante		☒ Inspección periódica			
DATOS DA INSTALACIÓN		Población: VIGO		Ruta: CARBALLAL (AVDA DO AEROPORTO)	
		Número de inscripción en Registro Industrial (se o caso):		CNAT:	
		NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	
TITULAR O PROPIETARIO		Nombre o razón social: CONCELO DE VIGO CIE: P-3695700-H		Teléfono: 986 810 100	
EMPRESA INSTALADORA		NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO: -	
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN		Tipo de que se instala: COLECHO		Superficie m: -	
		Empresa suministradora: UNION FENOSA		Tensión V: 230/400 V	
		Intensidad: IGLA: 4x02A		Intensidad: ICDPM: -	
		Resistencia tierra (Ω): 20 OHMS		Potencia max. admisible (kW): 42 e-46 KW	
EMPRESAS CONSERVADORA		NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO: NO DISPONIBLE	
INFORME RELATIVO AOS PUNTOS NON SATISFACITORIOS					
CÓDIGO	DEFICIENCIA O FALTA	NIVEL DEFECTO	TIPO DE REPARACIÓN	OBSERVACIONES	
	VER HOJAS ADJUNTAS				
DATA DA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR		REVISIÓN ACTUAL: NADA DA	
				DATA INSPECCIÓN ACTUAL: 26/10/2009	
OBSERVACIONES:					
CUALIFICACIÓN DE TITULO DE REVISIÓN					
A revisión foi realizada polo inspetor MIGUEL GONZALEZ IGLESIAS, que asina esta acta, en todas as partes controladas e cubertas da instalación. Á vista dos resultados obtidos, considerase que a instalación responde a seguinte cualificación global na que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias arriba mencionadas:					
CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐					
CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 26/04/2010 ☒					
CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precarizada ☐					
INFORMADO E AUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA		Confirmando polo organismo de control autorizado			
Polo titular:		Fecha de informe: 30/10/2009			
Polo instalador - mantenedor:		Polo responsable da área do CCA:			
Sinatura:		Sinatura do responsable de control:			
Sinatura:		Asinado: BENITO CALVINO LOPEZ			

C.E.E. SALADIZO CORTIZO				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO PASILLO 1			
1.1	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO UBICADO JUNTO AULA INFORMATICA 2			
2.1	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
3	CUADRO UBICADO JUNTO TALLER-JARDINERIA			
3.1	El cuadro no dispone de alumbrado de emergencia.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	El cuadro no está correctamente rotulado.	Defecto Grave	6 meses	
4	PABELLON			
4.1	El nivel de alumbrado de emergencia en el pabellón, es insuficiente.	Defecto Grave	6 meses	
5	TALLER CARPINTERIA			
5.1	Hay cableado pelado colgando del techo del taller.	Defecto Grave	6 meses	
6	TALLER ARTES GRAFICAS			
6.1	El interruptor diferencial no funciona correctamente.	Defecto Grave	6 meses	
7	LAVANDERIA			
7.1	El cuadro no dispone de tapa.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	Las luminarias no están protegidas.	Defecto Grave	6 meses	

Endereço: A Torre 2C. Adina, 36979 Sanxenxo - Pontevedra Teléfono: 986 80 12 00  Consorcio Galego ORGANISMO DE CONTROL Nº ENAC: OC-L083 AUTORIZADO POR: COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA DATA AUTORIZACIÓN: 21 DE MAYO DE 2007 De acordo co Regulamento electrotécnico para baixa tensión aprobado polo R.D. 647/2002, de 2 de agosto (BOE do 16-9-2002), o inspector que subscribe esta ACTA ten realizado na data que figura no campo DATA DE INSPECCIÓN ACTUAL as comprobacións e controis que establece a legislación vixente, segundo: - Procedemento nº: 01-039		Nº certificado: 99 012267 C-71117-01 Nº expediente BT: CIE P-3695700-H TIPO DE INSPECCIÓN Inspección inicial ☐ Ampliación importante ☐ Modificación ou reparación importante ☐ Inspección periódica ☒																													
DATOS DA INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Población</td> <td style="width: 40%;">Rúa</td> <td style="width: 10%;">Nº</td> <td style="width: 20%;">C.P.</td> </tr> <tr> <td>VIGO</td> <td>CAMIÑO DO ALLEN</td> <td>6</td> <td>36312</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)</td> <td colspan="2">CTAI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> </tr> </table>		Población	Rúa	Nº	C.P.	VIGO	CAMIÑO DO ALLEN	6	36312	Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)		CTAI		NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE		TITULAR OU PROPIETARIO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome ou razón social</td> <td colspan="2">Teléfono</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONCELLO DE VIGO CIE P-3695700-H</td> <td colspan="2">495 810 100</td> </tr> </table>		Nome ou razón social		Teléfono		CONCELLO DE VIGO CIE P-3695700-H		495 810 100					
Población	Rúa	Nº	C.P.																												
VIGO	CAMIÑO DO ALLEN	6	36312																												
Número de inscripción no Registro Industrial (se é o caso)		CTAI																													
NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE																													
Nome ou razón social		Teléfono																													
CONCELLO DE VIGO CIE P-3695700-H		495 810 100																													
EMPRESA INSTALADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">NO DISPONIBLE</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td>-</td> </tr> </table>		NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO	-	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA INSTALACIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Uso a que se destina</td> <td>Superficie m²</td> <td>Potencia máx. admisible (kW)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COLEGIO</td> <td>-</td> <td>69,280 KW</td> </tr> <tr> <td>Empresa suministradora</td> <td>Tensión V</td> <td>Intensidade L.C.A.</td> <td>Intensidade L.C.P.M.</td> </tr> <tr> <td>UNION Fenosa</td> <td>230/400 V</td> <td>63/100 A</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Resistencia terra (Ω)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">173 OHMIOS</td> </tr> </table>		Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)	COLEGIO		-	69,280 KW	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade L.C.A.	Intensidade L.C.P.M.	UNION Fenosa	230/400 V	63/100 A	-			Resistencia terra (Ω)				173 OHMIOS	
NO DISPONIBLE		Nº REGISTRO	-																												
Uso a que se destina		Superficie m²	Potencia máx. admisible (kW)																												
COLEGIO		-	69,280 KW																												
Empresa suministradora	Tensión V	Intensidade L.C.A.	Intensidade L.C.P.M.																												
UNION Fenosa	230/400 V	63/100 A	-																												
		Resistencia terra (Ω)																													
		173 OHMIOS																													
EMPRESA CONSERVADORA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>-</td> <td>Nº REGISTRO</td> <td>-</td> </tr> </table>		-	Nº REGISTRO	-	DEFECTOS RELATIVOS AOS PUNTOS NON SATISFATORIOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>ELEMENTO OU PEZA</th> <th>NIVEL DEFECTO</th> <th>PRazo DE REPARACIÓN</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VER FICHA ADJUNTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		CODIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo DE REPARACIÓN	OBSERVACIONES		VER FICHA ADJUNTA																		
-	Nº REGISTRO	-																													
CODIGO	ELEMENTO OU PEZA	NIVEL DEFECTO	PRazo DE REPARACIÓN	OBSERVACIONES																											
	VER FICHA ADJUNTA																														
DATA ALTA INSTALACIÓN		DATA REVISIÓN ANTERIOR																													
REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA ATA		DATA INSPECCIÓN ACTUAL 02/12/2009																													
OBSERVACIONES: La inspección fue realizada según RD 2413/1973 de 20 de Septiembre.																															
CUALIFICACIÓN DE LA REVISIÓN A revisión foi realizada polo inspector RUBEN REY PREGO que, nesta data, en toda a parte controlada e visible da instalación, a vista dos resumo e datos, conclúese que a instalación merece a seguinte cualificación global no que se refire á seguridade de funcionamento e ao cumprimento das disposicións regulamentarias aplicables: CUALIFICACIÓN FAVORABLE: a instalación permanece en servizo normal ☐ CUALIFICACIÓN CONDICIONADA: deficiencias que se van reparar antes de 02/06/2010 ☒ CUALIFICACIÓN NEGATIVA: instalación precintada ☐ O INSPECTOR  Asinado: RUBEN REY PREGO																															
INFORMADO E JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN DE COPIA DESTA ACTA Polo titular: _____ Polo instalador - mantedor: _____ _____ Sinatura _____ Sinatura		Confirmando polo organismo de control autorizado Fecha de informe: 10/12/2009 Polo responsable da área do OCA  Asinado: Nome completo: BENITO CALVINO LOPEZ  _____ Selo da entidade controladora																													

C.E.I.P. COUTADA BEADE				
INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS				
CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	NIVEL DEFECTO	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
1	CUADRO GENERAL			
1.1	Existe un circuito sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
1.2	El circuito sin identificar está en paralelo con el interruptor general.	Defecto Grave	6 meses	
1.3	Los interruptores diferenciales de 300 mA no se activan debido a que la resistencia de tierra es demasiado elevada como para que impidan tensiones de contacto superiores a 50 V.	Defecto Grave	6 meses	
1.4	Existen interruptores diferenciales que no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
2	CUADRO EDIFICIO INFANTIL			
2.1	El cuadro no dispone de tapa con cerradura.	Defecto Grave	6 meses	
2.2	El interruptor diferencial del circuito "alumbrado exterior" no funciona.	Defecto Grave	6 meses	
3	SUBCUADRO EDIFICIO INFANTIL			
3.1	El cuadro no dispone de selectividad magnetotérmica.	Defecto Grave	6 meses	
3.2	Hay interruptores diferenciales de 300 mA que no son selectivos con el cuadro general.	Defecto Grave	6 meses	
3.3	Existen interruptores diferenciales que no están protegidos frente a sobrecargas.	Defecto Grave	6 meses	
4	CUADRO AULA INFORMÁTICA			
4.1	Hay interruptores con los calibres ilegibles.	Defecto Grave	6 meses	
4.2	El interruptor diferencial carece de selectividad.	Defecto Grave	6 meses	
5	SUBCUADRO VESTUARIOS GIMNASIO			
5.1	Los circuitos del cuadro no disponen de identificación.	Defecto Grave	6 meses	
5.2	Hay interruptores con los calibres ilegibles.	Defecto Grave	6 meses	
6	CUADRO EDIFICIO INFANTIL			
6.1	El interruptor diferencial carece de selectividad.	Defecto Grave	6 meses	
6.2	Los circuitos están sin identificar.	Defecto Grave	6 meses	
7	ASPECTOS GENERALES			
7.1	Hay cableado sin canalizar por la fachada del colegio.	Defecto Grave	6 meses	
7.2	Existen cajas de conexiones sin tapa de protección en la fachada del edificio al lado de la entrada de la línea general.	Defecto Grave	6 meses	

